

ИНФОРМАЦИЯ

О СОДЕРЖАНИИ СУДОХОДНОГО ФАРВАТЕРА РЕКИ ДУНАЙ от РЕГЕНСБУРГА до СУЛИНЫ

(по состоянию с 1 апреля 1962 г. по 1 ноября 1963 г.)

ДУНАЙСКАЯ КОМИССИЯ

БУДАПЕШТ. 1964

И Н Ф О Р М А Ц И Я

о содержании судоходного фарватера реки Дунай
(по состоянию с I апреля 1962 г. по I ноября 1963 г.)

2379,3 - 0 км

Настоящая Информация о содержании судоходного фарватера реки Дунай придунайскими странами и специальными речными администрациями на своих участках подготовлена в соответствии с постановлением ХУШ сессии и п.10 Плана работы Дунайской Комиссии на 1963/64 гг.

В Информацию включены данные о содержании судоходного фарватера за период с 1 апреля 1962 года по 1 ноября 1963 года, полученные от компетентных органов придунайских стран и специальных речных администраций, которые систематизированы в соответствии с пояснительной запиской и схеме /макеты/ по сбору данных о содержании судоходного фарватера реки Дунай, составленной аппаратом Дунайской Комиссии.

Пункты, по которым не получены данные, пропущены.

Информация содержит следующие разделы:

- I - Регуляционные работы и работы по содержанию судоходного фарватера.
- II - Ограждение фарватера знаками навигационной путевой обстановки.
- III - Гидрографические, гидрологические и тральные работы.
- IV - Служба информации.
- V - Другие работы и мероприятия, проведенные в интересах улучшения условий судоходства и обслуживания флота в портах, включая изменения факторов постоянного характера, влиявших в прошлом на стабильность фарватера.

I. РЕГУЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ И РАБОТЫ ПО СОДЕРЖАНИЮ
СУДОХОДНОГО ФАРВАТЕРА

УЧАСТОК ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ

/2379,3 - 2223,15 км/

СОВМЕСТНЫЙ НЕМЕЦКО-АВСТРИЙСКИЙ УЧАСТОК

/2223,15 - 2201,77 км/

№ п/п	Место проведе- ния работ /название, км/	По пункту "а" макета				По пунктам "б" и "с" макета				Вид работ
		Фактические га- бариты фарватера перед осуществле- нием работ отно- сительно низкого судоходного уров- ня воды				Предусмотренные и достигнутые га- бариты фарватера после осуществле- ния работ относи- тельно низкого судоходного уров- ня воды				
		Глубина в дм	Ширина в м	Радиус кри- визны в м	Длина пере- ката в м	Глубина в дм	Ширина в м	Радиус кри- визны в м	Длина пере- ката в м	
1	2	3				4				5
<u>Регуляционные работы по улучшению условий фарватера</u>										
а/ строительство гидротехнических сооружений, включая соответствующие землечерпания.										
1.	Крёйцхоф км 2373,7-2372,9	16	50	7000	200	20	70	1000	400	Сооружение 270м продольной дамбы и четырёх бун
2.	Грюнер Вёрт км 2371,2-2370,7	16	55	1300	150	20	50	1300	400	Сооружение II бун
3.	Илькофен км 2361,6-2361,3	16	50	1200	200	20	50	1200	400	Сооружение 5 бун
4.	Френгкофен км 2360,8-2360,0	16	50	1000	150	20	50	1000	300	Сооружение II бун
5.	Аубург км 2359,7-2359,3	16	50	600	150	20	50	600	200	Сооружение продоль- ной дамбы и 3-х бун; повышение и удли- нение 4-х бун.
6.	Ягервёрд км 2358,75- 2358,52	18	50	900	150	20	50	900	200	Сооружение 7 бун

По пунктам "с", "d" и "е" макета

Объем работ										Общая стои- мость в 1000 дм	Примечание
выемка				укладка			транспортная мате- риалов в 1000 куб.м	Период проведения работ			
Землеустроительные работы в 1000 м³	валунов в м³	скал в 1000 м³	камень в 1000 м³	земли в 1000 м³	облицовки в 1000 кв.м	фашин в 1000 п.м.					
6							7	8	9		
5	-	-	2,6	-	-	-	-	апрель- сентябрь 1962	130	Продолжение и окончание работ, начатых в 1961г.	
-	-	-	2,7	-	-	-	-	май-октябрь 1962	99,1		
-	-	-	2,1	-	-	-	-	июль-сентябрь 1963	83,0		
-	-	-	2,7	-	-	-	-	июль 1962 - апрель 1963 /с перерыва- ми/	105,0		
-	-	-	2,9	-	-	-	-	октябрь 1962- май 1963 /с перерыва- ми/	128,0		
-	-	-	2,5	-	-	-	-	сентябрь- октябрь 1963	113,0		

I.	2	3				4				5
7. <u>Эльтгейм</u> км 2356,65- 2356,45	20	70	-	20	70	-	-	-	-	Восстановление продолжной дамбы для низких уровней воды
8. <u>Гейслинг</u> км 2355,0-2353,9	16	50	500	150 ^{2х}	20	50	900	-	-	Изменение направления фарватера с левой стороны русла к правой стороне /расчистка 5 бун; сооружение 12 бун; землечерпание на фарватере.
9. <u>Зеппенхаузен правый берег</u> км 2353,9-2352,7	20	10	1100	500	20	50	1200	500	-	Сооружение 240 метров продолжной дамбы и 2 бун; повышение и удлинение 5 бун.
0. <u>Зеппенхаузен левый берег</u> км 2353,2-2352,7	20	20	2000	-	20	50	2000	-	-	Расчистка 6 бун.
1. <u>Гмюнд I</u> км 2347,5-2347,1	18	50	1700	200	20	70	1700	200	-	Сооружение 9 бун.
2. <u>Гмюнд II</u> км 2345,85- 2345,32	16	70	1600	150	20	50	1600	200	-	Сооружение 9 бун.
3. <u>Нидерахдорф</u> км 2344,52- 2344,1	16	70	1000	200	20	60	1000	300	-	Сооружение 4 бун и причала для парома.
4. <u>Пондорф</u> км 2341,0-2340,54	16	60	1250	300	20	60	1250	400	-	Сооружение 6 бун.
5. <u>Обермотцинг</u> км 2334,53- 2334,22	20	25	850	200	20	40	850	300	-	Сооружение 4 бун.
6. <u>Ландсдорф</u> км 2333,63- 2333,12	16	50	1200	300	20	60	1200	400	-	Сооружение 430 метров продолжной дамбы и 2 бун.
7. <u>Унтер Цейтльдорн</u> км 2328,42- 2328,0	20	25	200	200	20	50	600	300	-	Сооружение 6 бун; расчистка продолжной дамбы.
8. <u>Боген</u> км 2311,7-2311,3	20	50	-	-	-	20	-	-	-	Сооружение 4 бун; землечерпание на фарватере

6				7				8	9
-	-	-	0,2	-	-	-	-	октябрь 1963	12,0
23,0	0,8	-	6,5	-	-	-	-	апрель-октябрь 1963	298,0
-	-	-	1,9	-	-	-	-	май-июль 1963	82,0
-	0,9	-	-	-	-	-	-	сентябрь 1963	5,0
8000	-	-	2,2	-	-	-	-	апрель-май 1963	109,0
-	-	-	2,2	-	-	-	-	май-июнь 1963	99,0
4,5	-	-	1,9	-	-	-	-	апрель 1962 - июль 1963 /с перерывами/	104,0
-	-	-	1,1	-	-	-	-	март 1962 - июнь 1963	51,0
-	-	-	1,9	-	-	-	-	июнь-июль 1963	79,0
-	-	-	1,6	-	-	-	-	сентябрь - ноябрь 1962	83,0
6,0	0,9	-	2,4	-	-	-	-	июнь-октябрь 1962	141,0
-	-	-	0,8	-	-	-	-	июль 1963	37,0

Продолжение и окончание работ, начатых в 1961 г.

Работы будут закончены в 1964 г.

Продолжение и окончание работ, начатых в 1961 году.

1		2		3				4				5
9.	Ирльбах	км 2302,0-2301,57	20	60	1900	-	20	80	1900	-	-	Сооружение 330 метров продольной дамбы; повышение параллельной подводной дамбы, расположенной между 2302-2301,57 км
10.	Винцер Лох	км 2264,4-2262,0	14	35	500	-	20	70	500	-	-	Сооружение 2 продольных дамб по 200 м каждая и продольной дамбы в 400 м, включая расчистку и скальные работы.
11.	Порожистый участок "Хильгартсберг Кахлет"	км 2259,0-2250,0	14	35	500	-	20	85	500	-	-	Сооружение 19 бун и и траверс на протяжении 730 м, включая расчистку и скальные работы.

в/ Землечерпательные работы

1.	Регенсбург-Крейцхоф	км 2373,0	-	-	-	-	20	60	-	-	Землечерпание
	а/порт		-	-	-	-	20	80	-	-	
	б/ место поворота		-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Гмюнд -место поворота	км 2346,2	-	-	-	-	20	100	-	-	"
3.	Ландсдорф-фарватер	км 2332,5	-	-	-	-	20	60	-	-	"
4.	Германсдорф-фарватер	км 2310,0	-	-	-	-	20	70	-	-	"
5.	Деггендорф-порт	км 2284,0	-	-	-	-	20	60	-	-	"
6.	Устье р. Изар-фарватер	км 2282,0-2281,0	14	60	-	-	20	80	-	-	"

6								7	8	9
-	-	-	3,7	7,0	4,5	-	-	июнь 1962- апрель 1963 (с перерыва- ми зимой 1962/63)	196,0	
-	71,5	2,6	6,6	74	7,5	-	-	апрель 1962- октябрь 1963	700	
-	30	15	-	30	-	-	-	апрель 1962- октябрь 1963	1120	
5,2 6,5	-	-	-	-	-	-	-	июль-август 1963 апрель-ок- тябрь 1963	8	Землечерпание для промышленных целей
9,0	-	-	-	-	-	-	-	июль-октябрь 1963	14	
7,0	-	-	-	-	-	-	-	июль-октябрь 1962	11	
8,0	-	-	-	-	-	-	-	апрель- октябрь 1963	-	Землечерпание для промышленных целей
7,0	-	-	-	-	-	-	-	июль-октябрь 1963	11	
27,7	-	-	-	-	-	-	-	апрель 1962- октябрь 1963	-	Землечерпание для промышленных целей

1	2	3	4	5	
7. Нидеральтейх- Фарватер км 2275,9	15	50	-	16 80	Землечерпание
3. Устье р.ОЭ - место поворота км 2274,0-2273,0	15	60	-	18 85	-"-
9. Фильсхофен- Фарватер км 2249,6-2249,0	20	-	-	28	В конце подпорного участка
10. Хаусбах- Фарватер км 2244,5-2240,0	20	-	-	28	-"-
11. Хаттенхам- Фарватер км 2244,0-2243,0	20	-	-	28	-"-
12. Устье р.Инн- Фарватер км 2225,2-2222,7	-	100	-	120	-"-
13. Пассау-Линдау- нефтяной порт км 2222,25- 2222,1	-	-	-	35	-"-
с/ Укрепление берегов					
1. Регенсбург- Деггендорф км 2279-2282	-	-	-	-	Восстановление ук- репленных берегов, в частности, ук- репление насыпи
2. Нидеральтейх км 2278-2270	-	-	-	-	Укрепление берегов и насыпи
3. Винцер-Плейнтинг км 2266-2255	-	-	-	-	-"-
4. Фильсхофен-район верхнего участка гидроузла Кахлет км 2250-2244	-	-	-	-	-"-

6								7	8	9
3,8	-	-	-	-	-	-	-	сентябрь- октябрь 1963	5,7	
45,7	-	-	-	-	-	-	-	апрель 1962- октябрь 1963	15,9	Землечерпание для промышленных целей
21,5	-	-	-	-	-	-	-	март-октябрь 1963	32,3	
24,5	-	-	-	-	-	-	-	апрель- декабрь 1962	36,8	
33,0	-	-	-	-	-	-	-	август- октябрь 1963	-	Землечерпание для промышленных целей
290,0	-	-	-	-	-	-	-	апрель 1962- октябрь 1963	-	"
1,0	-	-	-	-	-	-	-	август 1962	1,5	
-	-	-	2,2	-	-	-	-	апрель- октябрь 1963	100	
-	-	-	1,66	6,63	3,17	-	1,66	март 1962- октябрь 1963	84,1	
-	-	-	1,05	5,31	1,40	-	1,05	апрель 1962- сентябрь 1963	42,6	
-	-	-	1,72	-	1,70	-	1,72	май 1962 август 1963	62,7	

2	3	4	5
Верхний бьеф гидроузла Кахлет км 2238-2231	-	-	-
Устье р. Инн км 2225-2223	-	-	-
			Укрепление берегов и насыпи
			Укрепление насыпи
			Итого:

6									7	8	9
-	-	-	0,66	-	0,67	-	0,66	март 1962- июнь 1963		31,5	
-	-	-	0,80	6,0	-	-	0,80	апрель 1962- сентябрь 1963		75,5	
8528,4	152,6	17,6	56,6	185,5	6,90	-	5,90			4306,7	

УЧАСТОК АВСТРИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (2223,15 - 1872,7 км)

СОВМЕСТНЫЙ АВСТРИЙСКО-НЕМЕЦКИЙ УЧАСТОК (2223,15-2201,77 км)

И СОВМЕСТНЫЙ АВСТРИЙСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ УЧАСТОК (1880,26-1872,7 км)

№№ п/п	Место проведе- ния работ /название, км/	По пункту "а" макета				По пунктам "б" и "с" макета				Вид работ
		Глубина в дм	Ширина в м	Радиус кри- визны в м	Длина пере- ката в м	Глубина в дм	Ширина в м	Радиус кри- визны в м	Длина пере- ката в м	
1	2	3				4				5
1.	Причал агентства Ашах км 2159 прав.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	Укрепление берега
2.	Брандштаттский Кахлет км 2156 лев.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	" "
3.	Краутхаген-Шпорн км 2153 прав.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	Восстановление про- должных дамб
4.	Регуляционные ра- боты Ашахский Кахлет км 2159-2156	16	-	-	-	20 16	60	-	-	Устранение скал. Восстановление про- должных дамб
5.	Мост Нибелунген- брюкке км 2135	14	60	-	250	25 25	-	-	-	Землечерпание
6.	Причал заводов "ВОЕСТ" км 2126	16	80	-	600	22 22	-	-	-	" "
7.	Зимовник км 2131	-	-	-	-	25 25	-	-	-	" "
8.	Хейльхам км 2133	17	60	-	500	22 22	100	-	-	" "
9.	Штейрегг км 2126	16	80	-	700	20 20	-	-	-	Сооружение бун
10.	Марауэр км 2117	18	80	800	600	25 25	80	1000	600	Землечерпание. Сооружение бун

По пунктам "с", "d" и "е"
макета

Объем работ

Выемка		Укладка							Период проведения работ	Общая стои- мость в 1000 шил.	Примечание
Земле- черпатель- ные работы в 1000 м ³	валунов в м ³	скал в 1000 м ³	камень в 1000 м ³	земли в 1000 м ³	облицовки в 1000 м ²	фашин в 1000 в п.м.	транспортировка мате- риалов в 1000 м ³				
6									7	8	9
-	-	-	1,6	2,4	2,9	-	0,1	X-XI.62. I-X.63.		471	
-	-	-	0,5	-	-	-	-	УП-УШ.63.		91	
-	-	-	1,3	2,3	2,3	-	0,1	IY-ХП.62. II-X.63.		397	
-	-	0,7	-	-	-	-	-	IY/62-X/63		640	
-	-	0,2	-	-	0,4	-	0,1			76	
-	37,4	-	-	-	-	-	37	IY.62. IY.63.		428	
-	18	-	-	-	-	-	18	IY.62. Y.62.		195	
24,6	-	-	-	-	-	-	24,6	YI -ХП.62.		678	
-	30,2	-	-	-	-	-	30	IY -Y.63		368	
-	-	-	2,7	-	-	-	2,7	УШ -IX.62.		721	
-	35,6	-	2,7	-	2,7	-	38,3	Y -IX.62.		1038	

[illegible]

6								7	8	9
-	59	-	18	-	-	-	77	У.-УГ.63.	1223	
-	-	0,01	-	-	-	-	0,01	УГ.63.	27	
-	-	-	0,2	-	0,7	-	0,2	У.62.	47	
-	-	-	0,5	-	0,2	-	0,7	УГ.-Х.62.	244	
-	-	-	0,7	-	0,6	-	0,7	У.62.-У.63.	219	
-	-	-	0,3	-	0,7	-	0,5	ІХ.-ХП.62.	114	
-	-	-	0,2	-	0,2	-	0,2	У.-ХП.62.	45	
-	-	-	0,4	-	0,6	-	0,4	Х.-ХІ.62.	89	
-	-	-	0,4	-	0,2	-	0,4	Х.ХП.62.	69	
-	-	-	0,3	-	0,4	-	0,3	ІХ.-ХП.62.	74	
-	-	-	0,3	-	0,4	-	0,3	ІХ.-ХП.62.	77	
-	-	-	0,3	-	0,5	-	0,3	Х.-ХП.62.	52	
-	-	-	0,1	-	0,2	-	0,1	Х.62.	13	
-	-	-	-	-	-	-	-	ХП.62.	1191	
-	-	-	-	-	-	-	0,25	УП.-Х.63.	52	
-	-	-	-	-	0,1	-	0,3	УП.-Х.63.	75	

I	2	3				4				5
27.	Линц км 2134 пр.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	Укрепление берега
28.	Хейльхам км 2133 лев.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	"
29.	Цицлау км 2124 пр.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	"
30.	Зимовник км 2131	-	-	-	-	-	-	-	-	Землечерпание
31.	Гренер км 2090	15	60	-	1400	30	160	-	-	"
32.	Ледерервассер км 2090	10	60	-	140	25	150	-	-	"
33.	Клостерхауфен км 2089	15	100	-	1370	25	200	-	-	"
34.	Хохау км 2085	18	130	-	300	35	200	-	-	"
35.	Хохау км 2085	20	70	-	270	28	160	-	-	"
36.	Шварцхольц км 2108	-	-	-	-	-	-	-	-	Укрепление берега
37.	Перцелленхауфен км 2108 лев.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	"
38.	Ау км 2107 лев.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	"
39.	Айстмюллерау км 2107 лев.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	"
40.	Гзинкерт км 2097 пр.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	"
41.	Хайнау км 2096 лев.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	"
42.	Бокхауфен км 2088 лев.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	"
43.	Роте Мюле км 2100 пр.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	"
44.	Нейшютт км 2191 пр.бер.	-	-	-	-	-	-	-	-	"

6								7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	0,1 X.63.	20	
-	-	-	-	-	-	-	-	1,35 УІ.-Х.63.	452	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,3 УІ.63.	105	
20	-	-	-	-	-	-	-	- УІ.-Х.63.	584	
-	154	-	-	-	-	-	-	154 УП.-ІХ.63.	3080	
-	37	-	-	-	-	-	-	37 УП.62.	740	
-	292	-	-	-	-	-	-	292 Ш-ІХ.62.	5840	
-	39	-	-	-	-	-	-	39 Х.63.	780	Работы на закончены
-	18	-	-	-	-	-	-	18 Х.62.	360	
-	-	-	0,1	-	0,5	-	0,1	УП-Х.62.	24	
-	-	-	0,4	-	0,5	-	0,4	УП-ІХ.62.	84	
-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	УП-ІХ.62.	12	
-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	ХІ.62.	1	
-	-	-	0,2	-	0,6	-	0,2	УП-ІХ.62.	44	
-	-	-	0,4	-	1,4	-	0,4	У-УІ.62.	76	
-	-	-	0,2	-	0,4	-	-	П-Ш.62.	6	
-	-	-	0,2	-	0,3	-	0,2	УП-ІХ.62.	33	
-	-	-	-	-	-	-	-	0,1 УІ.62.	20	

1	2	3	4	5
5.	Пибург км 2111 пр.бер.	-	-	-
6.	Альберн км 2109 лев.бер.	-	-	-
7.	Шварцхольц км 2108 пр.бер.	-	-	-
8.	Кригау км 2103 лев.бер.	-	-	-
9.	Штрентбергерау км 2099 пр.бер.	-	-	-
0.	Парцелленхауфен км 2108 пр.бер.	-	-	-
1.	Штокхауфен км 2099 пр.бер.	-	-	-
2.	Нейшютт км 2091 пр.бер.	-	-	-
3.	Перзенбейт км 2058 лев.бер.	-	-	-
4.	Ибсер Шейбе км 2056 лев.бер.	-	-	-
5.	Зейзенштейн км 2053 пр.бер.	-	-	-
6.	Мецлинг км 2053 лев.бер.	-	-	-
7.	Марбах км 2049 лев.бер.	-	-	-
8.	Кл.Крумнусбаум км 2048 лев.бер.	-	-	-
9.	Миттерау км 2047 пр.бер.	-	-	-
0.	Брунн км 2047 пр.бер.	-	-	-
1.	Эберсдорф км 2042 лев.бер.	-	-	-
2.	Вейтенбах км 2038 лев.бер.	-	-	-

Укрепление берега

—"

—"

—"

—"

—"

—"

—"

—"

—"

—"

—"

—"

—"

—"

—"

—"

—"

—"

6								7	8	9
-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	УШ.63.	16	
-	-	-	0,4	-	0,2	-	0,4	У-УП.63.	22	Работы не закончены
-	-	-	0,1	-	0,1	-	0,1	У-УШ.63.	30	
-	-	-	0,1	-	0,3	-	0,1	УП.63.	26	Работы не закончены
-	-	-	0,2	-	0,5	-	0,2	ІУ-Х/63	50	
-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	Х.63.	47	Работы не закончены
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	ІУ.63.	23	-"-
-	-	-	2,2	-	-	-	2,2	ІУ-Х.63.	492	-"-
-	-	-	0,5	-	1,0	-	-	ІУ-УІ.63.	52	
-	-	-	0,5	-	-	-	-	У-УІ.63.	103	
-	-	-	0,7	-	1,4	-	-	У-УІ.63.	186	
-	-	-	0,1	-	0,5	-	-	ІІІ-У.63.	82	
-	-	-	0,3	-	0,9	-	-	У-УП.63.	113	
-	-	-	0,4	-	0,6	-	-	У.63.	117	
-	-	-	0,3	-	-	-	-	У.63.	53	
-	-	-	0,1	-	-	-	-	У.62.	10	
-	-	-	0,1	-	0,1	-	-	Х.62.	12	
-	-	-	0,4	-	1,5	-	-	ІУ-ІХ.62.	146	

6								7	8	9
-	-	-	0,2	-	I,3	-	-	X.62.-III.63.	210	.
-	-	-	0,5	-	-	-	-	У.63.	112	.
-	-	-	0,3	-	0,4	-	-	УI.62.	61	
-	-	-	0,7	-	I,4	-	-	IX.62.-IX. 63.	214	.
-	-	-	0,4	-	0,8	-	-	У.63.	173	
5,2	-	-	-	-	-	-	-	УI-УIII.63.	103	
2,8	-	-	-	-	-	-	-	УII - X.63.	86	
14,4	-	-	-	-	-	-	-	У-IX.63.	37	Работы не закончены
5,3	-	-	-	-	-	-	-	У.62.-IX.63	181	
9,7	-	-	-	-	-	-	-	У.62.-IX.63	374	
-	-	0,1	-	-	-	-	-	III.63.	10	
-	-	0,1	-	-	-	-	-	IX-X.63.	74	
-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	IX.62.	22	
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	X.62-П.63.	14	
-	-	-	0,9	-	-	-	0,9	УII-IX.63.	96	

[illegible]

6						7	8	9
-	-	-	0,6	-	-	-	0,6 X.63.	64
-	-	-	0,9	-	-	-	0,9 IX.63.	94
-	-	-	0,8	-	-	-	0,8 IX.62.-УП.63	98
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1 УП.63.	23
-	-	-	4,4	-	-	-	4,4 У.62-IX.62	515
-	-	-	2,1	-	-	-	2,1 УП.63.	252
-	-	-	0,2	-	-	-	0,2 X.62.	27
-	-	-	0,6	-	-	-	0,6 УП-IX.63.	72
-	-	-	0,6	-	-	-	0,6 УП.63.	-81
7,3	7,3	-	-	-	-	-	7,3 III-VI.63.	283
9,3	9,3	-	-	-	-	-	9,3 IV.62-IX.62	327
6,8	6,8	-	-	-	-	-	6,8 IV-У.62.	160
49,8	49,9	-	-	-	-	-	49,8 У.62-X.63.	763
-	7,2	-	-	-	-	-	- IX-X.63.	233
40,1	35,2	5,0	-	-	-	-	40,1 IV.62-VIII.63.	1254
-	-	-	0,2	-	0,4	-	- IV-IX.62.	31

Работы
не закончены

2	3	4	5
4. Грейфенштейн км 1950 пр.бер.	-	-	Укрепление берега
5. Полякенау км 1968 лев.бер.	-	-	"-
3. Кронау км 1966 пр.бер.	-	-	"-
7. Район Тульн км 1962 лев.бер.	-	-	"-
3. Тульн км 1965 пр.бер.	-	-	"-
). Корнёйбург км 1943 лев.бер.12	20	450	Землечерпание
). Корнёйбург км 1943 лев.бер.19	20	400	Не закончено Землечерпание
. Тульн км 1965 пр.бер.	-	-	Укрепление берега
. Биберхауфен км 1949 лев.бер.-	-	-	"-
3. Едлезей км 1934 лев.бер.-	-	-	"-
. Зюддейче км 1930 пр.бер.	-	-	"-
. Вокзал Донау- уфер км 1929 пр.бер.	-	-	"-
3. Вокзал Донау- Кай км 1925 пр.бер.	-	-	"-
. Баеришер Ллойд км 1924 пр.бер.	-	-	"-
. Речной вокзал Лобау км 1917 лев.б.	-	-	"-
. Фонвиллер км 1930 пр.бер.	-	-	"-

6								7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	У-Х.63.	146	
-	-	-	4,8	-	-	-	-	УП-УШ.62.	477	
I7	I6	I	-	-	-	-	I7	УП-ХП.62.	364	
I,4	I,4	-	-	-	-	-	I,4	XI-ХП.62.	33	
II4	II3	I	-	-	-	-	II4	Х.62-УП.63	II70	
I5	I5	-	-	-	-	-	I5	УП-УШ.63.	180	Работы не закончены
I6	I6	-	-	-	-	-	I6	УШ.63.	195	
-	-	-	I	-	-	-	I	Х-XI.62.	568	
I2	I2	-	3	-	-	-	I5	УП-Х.63.	946	
-	-	-	3	-	-	-	3	УШ-IX.63.	510	
-	-	-	0,1	-	0,5	-	0,1	Ш-IX.62.	31	
-	-	-	0,3	-	-	-	0,3	XI.62-IX.63.	52	
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	XI-ХП.62.	27	
-	-	-	0,6	-	2,0	-	0,6	УП-XI.62.	97	
-	-	-	0,4	-	-	-	0,4	IУ-У.62.	60	
-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	Х-XI.62.	31	
-	-	-	0,2	-	1,3	-	0,2	УI-XI.62.	48	

I	2	3	4	5
27. Орт км 1902 лев. бер.	-	-	-	Укрепление берега
28. Шанцельхауфен км 1885 лев. бер.	-	-	-	"
29. Шейнау км 1909 лев. бер.	-	-	-	"
30. Фишаменд км 1911 пр. бер.	-	-	-	"
31. Хаслау км 1901 пр. бер.	-	-	-	"
32. Унтерн-Шанцель- хауфен км 1884 лев. бер.	-	-	-	"
33. Устье р. Фиша км 1905 пр. бер.	-	-	-	"
34. Хаслау км 1903 пр. бер.	-	-	-	"
35. Петронелль км 1890 пр. бер.	-	-	-	"
36. Штопфенрейт км 1986 лев. бер.	-	-	-	"
37. Петронелль км 1891 пр. бер.	-	-	-	"
38. Порт Кремс км 1998 лев. бер.	-	-	-	Сооружение платформы
39. Порт Альберн км 1918	12	-	23 23	Землечерпание
40. Железная дорога в порту	-	-	-	Надстройка
41. Шпунтовая стена	-	-	-	Содержание
42. Порт Фрйденау км 1920 пр. бер.	-	-	23 36	Землечерпание
43. Причальная стена	-	-	-	Сооружение
44. Улица в порту	-	-	-	Во восстановление
45. Железная дорога в порту	-	-	-	Надстройка

6								7	8	9
-	-	-	0,3	-	0,4	-	0,3	УШ/62-УІ/63	49	
-	-	-	0,4	-	0,7	-	0,4	П-ІХ/62	64	
-	-	-	0,1	-	0,4	-	0,1	ІУ-УІ/63	29	
-	-	-	0,2	-	0,2	-	0,2	ІУ-УІ/63	81	
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	УІ/63	8	
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	ІУ/63	21	
-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	ІУ/63	27	
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	УІ/63	17	
-	-	-	0,2	-	-	-	0,2	І/63	25	
-	-	-	0,4	-	-	-	0,4	ІУ/63	39	
-	-	-	0,1	-	-	-	0,1	ІУ/63	15	
-	-	-	-	-	-	-	-	ІХ/63	18	
12,5	12,5	-	-	-	-	-	-	ІХ-Х/62	260	
-	-	-	-	-	-	-	-	ІХ-Х/63	1100	1,7 км
-	-	-	-	-	-	-	-	ІХ-ХІ/62	56	1500 м ²
57,2	57,2	-	-	-	-	-	-	Х/62-ІХ/63	1189	
-	-	-	-	-	-	-	-	ІУ/62-Х/63	2150	Работы не закончены
-	-	-	-	-	-	-	-	ІУ-УП/63	1910	20.500 м ²
-	-	-	-	-	-	-	-	Ш-УП/62	500	

1	2	3	4	5
I46.	Порт Лобау км 1916 лев.б.	12	-	Землечерпание
I47.	Улица в порту	-	-	Сооружение
I48.	Трубопровод для сточных вод	-	-	Прокладка
I49.	Порт Лобау установка для очистки налив- ных судов	-	-	Сооружение
I50.	Порт Кухелау км 1935 пр.бер.	10	23 23	Землечерпание
I51.	Порт Кухелау	-	-	Укрепление берега
I52.	Западный нефтя- ной бассейн км 2128 пр.бер.	-	-	Землечерпание
I53.	"	-	-	Укрепление берега
I54.	Бассейн УП	-	-	Землечерпание
I55.	км 1936 пр.бер.	-	-	Поднятие затонув- шего судна
I56.	км 1963 пр.бер.	-	-	"
I57.	км 1922 пр.бер.	-	-	"
I58.	км 1950 лев.б.	-	-	"
I59.	Верфи Корнэй- бург км 1943 лев.б.	-	-	Землечерпание

ИТОГО:

6								7	8	9
I,7	I,7	-	-	-	-	-	-	ХП/62	36	
-	-	-	-	-	-	-	-	IX/63	330	4.000 м ²
-	-	-	-	-	-	-	-	УП/62-Х/63	3650	1,2 км неза- кончено
-	-	-	-	-	-	-	-	Х/63	6000	200 м неза- кончено
33,4	33,4	-	-	-	-	-	-	У-IX/63	695	
-	-	-	0,8	-	2,5	-	-	IX/62-УI/63	600	
30,9	30,9	-	-	-	-	-	-	IУ/62-Х/63	565	
-	-	-	3,8	-	3,0	-	-	IУ/62-Х/63	1155	
9	-	-	2	-	-	-	-	IУ/62-Х/63	773	
-	-	-	-	-	-	-	-	IУ/62	21	
-	-	-	-	-	-	-	-	У-УП/62	242	
-	-	-	-	-	-	-	-	Х/62	9	
-	-	-	-	-	-	-	-	Х-ХП/62	351	
-	-	-	-	-	-	-	-	УШ-Х/62 УШ-IX/63	640	
539,7	169,3	7,91	84,7	417	36,9	10925			57880	

УЧАСТОК ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
/1880,26 - 1708,2 км/

СОВМЕСТНЫЙ АВСТРИЙСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ УЧАСТОК
/1880,26 - 1872,7 км/

И

СОВМЕСТНЫЙ ЧЕХОСЛОВАЦКО-ВЕНГЕРСКИЙ УЧАСТОК
/1850,2 - 1708,2 км/

По пунктам "с", "д" и "е" макета										
Землеустроительные работы в 1000 м ³	Объем работ							Период проведения работ	Общая стои- мость в 1000 крон	Примечание
	Укладка									
	камня в 1000 м ³	земли в 1000 м ³	искусственного камня в 1000 м ³	облицовки в 1000 м ²	транспортировка грун- та в 1000 м ³	подъем затонувших судов или иных препятствий в тоннах	причалы в погон. метрах			
6	7	8	9							
-	3,88	-	-	-	-	-	-	618,38	-	
-	5,88	-	-	-	0,60	-	-	940,95	-	
-	3,87	-	-	-	-	-	-	679,06	-	
52,26	-	-	-	-	-	-	I.УП-31.УШ 1962.	118925	-	
-	1,84	-	-	-	-	-	-	299,16	-	
-	9,41	-	-	0,08	-	-	-	2498,23	-	
-	0,10	-	-	0,32	-	-	-	339,53	-	
67,84	-	-	-	-	188,21	-	I.Ш-30.IV 1962	392757	-	
-	3,00	-	-	-	-	-	-	506,05	-	

—
—
—

64,50	-	-	-	-	-	-	-	I.Y-30.YI 1962	I32360	-
-	7,20	-	-	-	-	-	-	-	I28425	-
75/ 00	-	-	-	-	-	-	-	I.IX-15.X 1962	I486	-
-	3,76	-	-	-	-	-	-	-	62I,89	-
I79, 64	-	-	-	-	-	-	-	I.YI-3I.X 1963	23532I	-
97,68	-	-	-	-	-	-	-	I.III-3I.Y 1963	I28025	-
-	7,03	-	-	-	-	-	-	-	I0789I	-
56,66	-	-	-	-	-	-	-	I5.X-20.XII. 1962	II68, 70	-
-	-	-	-	3,83	-	-	-	-	37,38	-
-	3,7I	-	-	-	-	-	-	-	62I,73	-
-	0,35	-	-	-	-	-	-	-	57,86	-
-	6,30	-	-	-	-	-	-	-	II459I	-
-	I,28	-	-	-	-	-	-	-	2I5,48	-
-	I,06	-	-	0,18	-	-	-	-	309,45	-

I	2	3								
24.	Параллельная дамба I776-I774 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Укрепление бе- регов I759-I756 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Укрепление бе- регов I741-I740 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Подъем барж I871, I869, I765, I740 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-
										И т о г о:

-	9,49	-	-	-	-	-	-	-	1,439.86	-
-	0,95	-	-	-	-	-	-	-	156,20	-
-	0,21	-	-	3,07	-	-	-	-	335,28	-
-	-	-	-	-	-	530	-	-	2.485.97	-
593,58	69,21	-	-	7,48	188,31	530	-	-	28.402,26	-
						TH.				

УЧАСТОК ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

/1850,2 - 1433 км/

И

СОВМЕСТНЫЙ ВЕНГЕРСКО-ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ УЧАСТОК

/1850,2 - 1708,2 км/

№№ пп	Место прове- дения работ /название, км/	По пункту "а" макета				По пунктам "б" и "с" макета				Вид работ
		Фактические габариты фарватера перед осуществлением работ относительно низкого судоходного уровня воды				Предусмотренные и достигнутые габариты фарватера после осуществления работ относительно низкого судоходного уровня воды				
		Глубина в м	Ширина в м	Радиус кривизны в м	Длина пере- ката в м	Глубина в м	Ширина в м	Радиус кривизны в м	Длина пере- ката в м	
1	2	3				4				5
		<u>Работы, выполненные</u>								
I.	Участок I850-I832 км									
I.	I840-I832 км Дополнительные регуляционные работы для низ- ких вод	-	-	-	-	-	-	-	-	Перекрытие второсте- пенного рукава
2.	I838-I814 км Закрытие вто- ростепенного рукава	-	-	-	-	-	-	-	-	"
II.	Участок I832-I810 км									
3.	I824 км Район Липот /продольн. дамбы/	-	-	-	-	-	-	-	-	Землечерпание
4.	I815 км Пережат в районе Багомер	13	200	100	150	30 26	150 140	1000	-	Землечерпание на перекате
5.	I814,5 км Пережат в районе Багомер	16	200	100	150	30 26	150 140	1000	-	"
6.	I814-I813 км Пополнение про- дольной дамбы № 48/2	-	-	-	-	-	-	-	-	Пополнение струе- направляющего со- оружия

По пунктам "с", "д" и "е" макета

Объём работ							Период проведения работ	Общая стоимость в 1000 фор.	Примечание
Землеустроительные работы в 1000 м ³	камень в 1000 м ³	земли или гравия в 1000 м ³	бетона или искус- ственного камня в 1000 м ³	облицовки в 1000 м ²	фашин в 1000 м ²	другие работы			
6							7	8	9
с 1 апреля 1962 г. по 1 апреля 1963 г.									
-	5,18	1,09	-	-	0,27	-	16.УШ-31.ХП. 1962.	1352,12	Работы прово- дились в 1962 г.
-	-	1,38	2,70	0,65	0,78	-	2.У.-10.Х. 1962.	971,19	
43,99	-	-	-	-	-	-	1.УШ.-1.ХП. 1962.	994,40	Работы прово- дились в 1963 г.
88,99	-	-	-	-	-	-	12.1.-20.У. 1962.	2011,40	
169,96	-	-	-	-	-	-	20.У.-31.ХП. 1962.	3842,00	
-	0,76	-	0,25	-	-	-	31.1.-10.У. 1962	192,74	

7.	1812,6 км Пережат в районе Багомер	19	120	1000	200	$\frac{30}{25}$	$\frac{150}{150}$	1000	-	Землечерпание на перекате
Участок 1810-1805 км										
8.	1810-1809 км Работы у входа в рукав Багомер	-	-	-	-	-	-	-	-	Пополнение струе- направляющего соо- ружения
9.	1808-1806 км Регуляционные работы для низ- ких уровней в районе Медве	-	-	-	-	-	-	-	-	Пополнение струе- направляющего соо- ружения и бун
IV. Участок 1805-1794 км										
10.	1804-1803 км Пополнение про- дольной дамбы № 49/1	-	-	-	-	-	-	-	-	Пополнение струе- направляющего соо- ружения
11.	1801 км Пережат Нодьбай	13	120	-	250	$\frac{30}{24}$	$\frac{150}{150}$	-	-	Землечерпание на перекате
12.	1801-1796 км Дополнительные регуляционные работы для низ- ких вод	-	-	-	-	-	-	-	-	Сооружение и попол- нение бун
V. Участок 1794-1708 км										
13.	1777 км Землечерпатель- ные регуляцион- ные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	Землечерпание в русле
14.	1738 км Землечерпатель- ные регуляцион- ные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	1757 км Землечерпатель- ные регуляцион- ные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	1743-1736 км Землечерпатель- ные регуляцион- ные работы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Участок 1850-1708 км										
17.	Работы по содер- жанию фарва- тера	-	-	-	-	-	-	-	-	Текущие работы по содержанию фарва- тера

6,35	-	-	-	-	-	-	20-25.V.62.	143,51
-	2,61	-	-	-	-	-	12.III.-16.VI. 1962.	453,30
-	1,06	-	-	-	-	-	5-24.V.1962.	218,82
-	2,62	-	-	-	-	-	20.III.-5.V. 1962.	546,83
61,62	-	-	-	-	-	-	15.X.-31.XII. 1962.	1392,72
-	3,17	-	-	-	-	-	28.I.-28.VII. 1962.	674,18
33,48	-	-	-	-	-	-	I-31.III- I-30.VIII 1962.	1920,04
2,12	-	-	-	-	-	-	I-15.IV.1962.	48,76
101,16	-	-	-	-	-	-	I.IV-15.XI. 1962.	2326,68
171,59	-	-	-	-	-	-	I.V-5.IX. 1962.	3946,57
-	0,41	2,66	0,47	1,25	-	-	I,II-31.XII. 1962	789,49

№ ПП	Место проведе- ния работ /название, км/	По пункту "а" макета				По пунктам "б" и "с" макета				Вид работ
		Глубина в дм	Ширина в м	Радиус кривизны в м	Длина переката в м	Глубина в дм	Ширина в м	Радиус кривизны в м	Длина переката в м	
1	2	3				4				5
										<u>Работы, выполненные</u>
<u>I. Участок I850-I832 км</u>										
1.	I840-I832 км Пополнение регуляционного сооружения для низких вод	-	-	-	-	-	-	-	-	Перекрытие рукава
<u>II. Участок I832-I810 км</u>										
2.	I824 км Восстановление продольной дамбы № 37	-	-	-	-	-	-	-	-	Ремонт продольной дамбы
3.	I824-I823 км Досылка к продольной дамбе № 37	-	-	-	-	-	-	-	-	Землечерпание в русле
4.	I822,7 км Восстановление берегозащитного сооружения № 38	-	-	-	-	-	-	-	-	Ремонт струенаправляющего сооружения
5.	I814,6 км Пережат Багомер	16	200	100	150	30 26	150 140	1000	-	Землечерпание на пережете
6.	I813-I812 км Восстановление продольной дамбы № 48/II	-	-	-	-	-	-	-	-	Ремонт струенаправляющего сооружения

По пунктам "с", "д" и "е" макета

Объём работ							Период проведения работ	Общая стоимость в 1000 фр.	Примечание
Землеустроительные работы в м ³	камень в 1000 м ³	земли или гравия в 1000 м ³	Укладка			другие работы			
			бетона или искусственного камня в 1000 м ³	облицовки в 1000 м ²	фашин в 1000 м ²				
6							7	8	9
с 1 апреля по 1 ноября 1963 года									
-	2,73	-	-	8,1	-	-	8.IV-31.X. 1963	829,6	
-	5,93	-	1,47	-	-	-	2.IV-16.IX. 1963	1882,5	
71,76	-	-	-	-	-	-	1.VII-31.X. 1963	3149,7	
-	0,78	-	-	-	-	-	22.III-1.VII. 1963	201,0	
51,22	-	-	-	-	-	-	8.VII-20.VIII. 1963	977,3	
-	0,49	-	-	-	-	-	25.IV-30.VII. 1963	130,7	

2		3			4			5	
1. Участок I810-I805 км									
7.	I807 км Перекат Ишпаткош I6	I50	600	300	$\frac{30}{26}$	$\frac{150}{140}$	I000	-	Землечерпание на перекате
У. Участок I005-2I794 км									
8.	I80I,8 км Пополнение регуляционных сооружений для низких вод	-	-	-	-	-	-	-	Сооружение буны
9.	I80I км Перекат Нодьбайч I4	I50	II600	250	$\frac{30}{24}$	$\frac{150}{150}$	II600	-	Землечерпание на перекате
Участок I794-I708 км									
10.	I766 км Землечерпательные регуляционные работы	-	-	-	-	-	-	-	Землечерпание в русле
11.	I764 км Землечерпательные регуляционные работы	-	-	-	-	-	-	-	"
12.	I748 км Землечерпательные регуляционные работы	-	-	-	-	-	-	-	"
13.	I746 км Землечерпательные регуляционные работы	-	-	-	-	-	-	-	"
14.	I743 км Землечерпательные регуляционные работы	-	-	-	-	-	-	-	"
VI. Участок I850-I708 км									
15.	Работы по содержанию фарватера	-	-	-	-	-	-	-	Текущие работы по содержанию фарватера
									Итого:

6							7	8	9
51,57	-	-	-	-	-	-	21.УШ-31.Х. 1963	977,3	
- 2,55	-	-	-	-	-	-	1.УП-31.Х. 1963	629,3	
76,29	-	-	-	-	-	-	10.ІУ-20.УІ. 1963	1417,7	
18,55	-	-	-	-	-	-	10-28.УІ. 1963	426,6	
89,44 8	-	-	-	-	-	-	1.УІ-10.УШ. 1963	2057,3	
7,32	-	-	-	-	-	-	10-15.УШ. 1963	168,4	
115,51	-	-	-	-	-	-	28.Ш-1.УШ. 1963	2656,7	
5,20	-	-	-	-	-	-	2-8.ІУ.1963.	119,6	
- 2,15	-	-	-	-	-	-	1.П-1.ХІ. 1963.	1530,8	
486,87	14,63	-	1,47	8,1	-	-		17154,5	

УЧАСТОК ВЕНГЕРСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

/1708,2 - 1433 км/

No
II

По пунктам "с", "d" и "е" макета

Объем работ						Период проведения работ	Общая стоимость в 1000 руб.	Примечание
укладка								
Землеустроительные работы в 1000 м ³	камня в 1000 м ³	земли или гравия в 1000 м ³	бетона или искусственного камня в 1000 м ³	облицовки в 1000 м ²	фашин в 1000 м ²	другие работы		
							6	7
<u>по I апреля 1963 года</u>								
-	3,5	-	-	-	-	-	716,2	
-	3,0	-	-	-	-	-	400,0	
-	4,1	-	-	-	-	-	718,0	
-	7,26	-	-	-	-	-	1421,0	

I	2	3				4				5
5.	Землечерпание									
	км 1561-1569									
	км 1510									
	км 1573-1580									
	км 1590-1598	-	-	-	-	-	-	-	-	
	км 1614									
	км 1615-1616									
	км 1674									
	км 1676-1678									
	км 1679-1688									
	км 1699									
6.	Излучина Фокте									Возвышение и уд-
	км 1521-1517	-	-	-	-	-	-	-	-	линение струенап-
										равляющей дамбы
7.	Излучина Бодисло									Возвышение и удли-
	км 1509-1502	-	-	-	-	-	-	-	-	нение 7 поперечных
										дамб
8.	Излучина Душок									Возвышение и удли-
	км 1502-1498	-	-	-	-	-	-	-	-	нение 2-х поперечных
										дамб
9.	Излучина Корпад									Возвышение поперечно
	км 1495-1490	-	-	-	-	-	-	-	-	дамбы и укрепление
										берега /ремонт струе-
										направляющей дамбы/
10.	Излучина Коппани									Возвышение 2-х по-
	км 1485-1481	-	-	-	-	-	-	-	-	перечных дамб и ре-
										монт укрепительно-
										го берегового соо-
										ружения
II.	Излучина Шарош-									Возвышение попереч-
	парт									ной дамбы
	км 1474-1470	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.	Излучина Бари									Возвышение струе-
	км 1459-1454	-	-	-	-	-	-	-	-	направляющей дамбы
										И т о г о:

6						7	8	9
I4027 I8622 I2730I 39658 I43I7 420000 I0672 3708I6 I05536 997	-	-	-	-	-	-	800,0	Из общего количества вычерпанных материалов 40.000 куб.м были вычерпаны на фарватере для регуляционных целей, а остальные количество - вне фарватера для промышленных целей
-	8	-	-	-	-	-	I.Х-I.ХП. 1962	II00
-	15	-	-	-	-	-	I.УП-30.УШ.	I900
-	7	-	-	-	-	-	I.IX.I.X.	900
-	I4	-	-	-	-	-	IO.Y-30.YI.	I300
-	9	-	-	-	-	-	20.III-IO.Y	I200
-	I	-	-	-	-	-	20.II-3I.III	I40
-	2	-	-	-	-	-	I-20.III	260
II2I946	73,86	-	-	-	-	-		II350,2

По пунктам "с", "д" и "е" макета

Объем работ						Период проведения работ	Общая стоимость в 1000 флоринт.	Примечание
Землечерпательные работы в 1000 м ³	камень в 1000 м ³	земли или гравия в 1000 м ³	Укладка					
			бетона или искусственного камня в 1000 м ³	облицовки в 1000 м ²	фашин в 1000 м ²			
6						7	8	9
по I ноября 1963 г.								
-	2,67	-	-	-	-	-	639,0	
-	3,2	-	-	-	-	-	803,0	
-	4,03	-	-	-	-	-	938,0	
105,859	-	-	-	-	-	-		Из общего количества вычерпанных материалов приблизительно 120 тыс. куб. м были вычерпаны на фарватере для ре-ляционных целей, остальное количество -вне фарватера для промыш-
448,064	-	-	-	-	-	-		
722,581	-	-	-	-	-	-		

1	2	3				4				5
5.	км I470-I467 Излучина Серемле	-	-	-	-	-	-	-	-	Сооружение попе- речной дамбы и уд- линение насыпи
6.	км I52I-I5I7 Излучина Фоктё	-	-	-	-	-	-	-	-	Возвышение и уд- линение струенап- равляющего соору- жения и возвышение 2-х поперечных дамб
7.	км I526-I520 Излучина Усод	-	-	-	-	-	-	-	-	Возвышение и удли- нение 3-х попереч- ных дамб
8.	км I495-I492 Излучина Корпад	-	-	-	-	-	-	-	-	Ремонт струенап- равляющего соору- жения
9.	км I485-I48I Излучина Коппани	-	-	-	-	-	-	-	-	Возвышение попереч- ной дамбы и восста- новление облицовки
10.	км I480 Мост Байя	-	-	-	-	-	-	-	-	Поднятие остатков моста в 3 и 4 ле- вых пролетах моста

И т о г о :

6							7	8	9
-	22	-	-	-	-	-	УП - X	3300	
-	I7	-	-	-	-	-	IY - X	3100	
-	I6	-	-	-	-	-	Y - X	3000	
-	8	-	-	-	-	-	IY - X	I200	
-	2	-	-	-	-	-	X	300	
-	-	-	-	-	-	-	III - X	I500	
I276,5	74,9	-	-	-	-	-		I4780	

УЧАСТОК СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
РЕСПУБЛИКИ ЮГОСЛАВИИ

/1433 - 1075 км/

И

СОВМЕСТНЫЙ ЮГОСЛАВСКО-РУМЫНСКИЙ УЧАСТОК

/1075 - 845,6 км/

[illegible]

И т о г о:

По пунктам "с", "д" и "е"
макета

Объем работ								Период проведения работ	Общая стоимость в 1000 дин.	Примечание
Выемка		Укладка				транспортная грунта в 1000 м ³	другие работы			
Землечерпательные работы в 1000 м ³	валуны в м ³	скалы в 1000 м ³	камня в 1000 м ³	земли в 1000 м ³	облицовки в 1000 м ²					
6								7	8	9
24,101	-	-	-	-	-	-	I.IY/62- I.XI/63	11,520		
11,000	-	-	-	-	-	-	I.IY/62- I.XI/63	5.280		
10,770	-	-	-	-	-	-	I.IY/62- I.XI/63	5.169		
28,110	-	-	-	-	-	-	I.IY/62- I.XI/63	13.493		
-	-	-	0,22	-	9,900	0,15	600 ^{x/}	5.661	x/ Земляные работы, сооружение дамб, бун, укрепление берегов	
-	-	-	1,843	-	0,482	0,095	900 ^{x/}	18.200		
-	-	-	16,276	-	-	-	-	174.000		
74,98	-	-	18,34	-	10,38	0,25	1500	233.323		

УЧАСТОК РЕЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ВОРОТ
/1048 - 931 км/

№ п	Место про- ведения работ /название и км/	По пункту "а" макета				По пунктам "б" и "с" макета				Вид работ
		Фактические га- бариты фарвате- ра перед осу- ществлением ра- бот относительно низкого судоход- ного уровня воды				Предусмотренные и достигнутые габариты фарва- тера после осу- ществления ра- бот относитель- но низкого су- ходного уров- ня воды				
		Глубина в дм	Ширина в м	Радиус кри- визны в м	Длина пе- реката в м	Глубина в дм	Ширина в м	Радиус кри- визны в м	Длина пере- ката в м	
2		3				4				5
	Плотина Гребень 999-993,200 км	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Район Юц 988,300-985 км									
	а/ ремонт про- дольной пло- тины и тра- версов	-	-	-	-	-	-	-	-	
	б/ремонт бун	-	-	-	-	-	-	-	-	
										Итого:

По пунктам "с", "d" и "е" макета									
Объем работ							Период проведения работ	Общая стоимость в 1000 лей и динар.	Примечание
Выемка		Укладка			Поднятие затонувших судов и других объектов				
Землечерпательные работы в 1000 м ³	Взрывные работы	земли в 1000 м ³	каменя в 1000 м ³	облицовки в 1000 м ²					
6						7			
-	-	-	2	3,275	-	-	15.650 /дин/		
-	-	-	1,5	2,339	-	-	15.510 /дин/		
-	-	-	1,0	-	-	I-31/X 1963	35 /лей/		
			4,5	5,614			31.160 /дин/ 35 /лей/		

УЧАСТОК РУМЫНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (1075 - 0 км),
СОВМЕСТНЫЙ ЮГОСЛАВСКО-РУМЫНСКИЙ УЧАСТОК (1075 - 845,6 км),
СОВМЕСТНЫЙ РУМЫНСКО-БОЛГАРСКИЙ УЧАСТОК (845,6 - 375,1 км),
СОВМЕСТНЫЙ РУМЫНСКО-СОВЕТСКИЙ УЧАСТОК (134,1-79,6 км)

/72,4 - 43,0 м/

[illegible]

По пунктам "с", "д" и "е" макета

Объём работ						Период проведения работ	Общая стоимость работ в 1000 руб	Примечание
Выемка		Укладка						
Земле- черпательные работы в 1000 м ³	скалы в 1000 м ³	камня в 1000 м ³	земли в 1000 м ³	бетона или искусств. камня в 1000 м ³	транспортная ма- териалов в 1000 м ³ . Подъём затонувших су- дов кол-во или тонн			
6						7	8	9
-	-	-	-	-	-			
41,76	-	-	-	-	-	1962	..	
38,61	-	-	-	-	-	1963	..	
100,85	-	-	-	-	-	1962-1963	..	
-	-	-	-	-	I	У/1962	..	металл. баржа
-	-	-	-	-	I	У/1962	..	буксир
-	-	-	-	-		У/1962	..	8 частей барж
-	-	-	-	-	I	У/1962	..	металл. баржа
-	-	-	-	-	I	УІ/1962	..	буксир
-	-	-	-	-	I	УІ/1962	..	пассажирск. судно
-	-	-	-	-	I	УІ/1962	..	пассажирск. судно
-	-	-	-	-	I	УІ/1962	..	пассажирск. судно
-	-	-	-	-	I	УІІ/1962	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	I	УІІ/1962	..	металлич. баржа

I	2	3	4	5
II. Юц 989 км	-	-	-	-
I2. Люботина 979,7 км	-	-	-	-
I3. Оградина 963,4 км	-	-	-	-
I4. Оградина 862 км	-	-	-	-
I5. 9I3,6 км	-	-	-	-
I6. 9I3 км	-	-	-	-
I7. 9I3 км	-	-	-	-
I8. 9I3 км	-	-	-	-
I9. 8I2,2 км	-	-	-	-
20. Шимиан 928 км	-	-	-	-
2I. Шимиан 927,35 км	-	-	-	-
22. IOI5.5 км	-	-	-	-
23. 490 км	-	-	-	-
24. Олтеница 427,8 км	-	-	-	-
25. 427,5 км	-	-	-	-
26. 426 км	-	-	-	-
27. 426,2 км	-	-	-	-
28. 426 км	-	-	-	-
29. 426 км	-	-	-	-
30. 426 км	-	-	-	-
3I. 428,5 км	-	-	-	-
32. 427 км	-	-	-	-
33. 427 км	-	-	-	-
34. 427 км	-	-	-	-
35. 386,8 км	-	-	-	-

6							7	8	9
-	-	-	-	-	-	I	УШ/1962	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-	-	IX/1962	..	часть металл. ба
-	-	-	-	-	-	I	IX/1962	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-	I	IX/1962	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-	I	XI/1962	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-	I	X/1962	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-		IX/1962	..	I/2 металл. барж
-	-	-	-	-	-	I	X/1962	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-	I	XI/1962	..	пассажирск. судн
-	-	-	-	-	-	I	XI/1962	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-	I	XII/1962	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-		XII/1962	..	I/2 металл. барж
-	-	-	-	-	-		XII/1962	..	металлич. мостик
-	-	-	-	-	-	I	У/1963	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-	I	У/1963	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-	I	УI/1963	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-	I	УI/1963	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-		УП/1963	..	часть металл. ба
-	-	-	-	-	-	I	УП/1963	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-		УШ/1963	..	часть металл. ба
-	-	-	-	-	-		УШ/1963	..	- " - - " -
-	-	-	-	-	-		УШ/1963	..	- " - - " -
-	-	-	-	-	-	I	IX/1963	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-	I	IX/1963	..	металлич. баржа
-	-	-	-	-	-	I	X/1963	..	металлич. баржа

	2	3				4			5
36. 426 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37. 428,4 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38. 428,4 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39. 428,3 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40. 428,4 км	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Землечерпательные работы в портах

• Браила	-	-	-	-	-	-	-	-	бассейн дока и зимовник
• Галац	-	-	-	-	-	-	-	-	"
• Галац	-	-	-	-	-	-	-	-	лесной бассейн и зимовник
• Браила и Галац	-	-	-	-	-	-	-	-	причалы
• Корабия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Верига	-	-	-	-	-	-	-	-	бассейн и зимовник
• Смырда	-	-	-	-	-	-	-	-	"
• Калафат	-	-	-	-	-	-	-	-	причалы и зимовник
• Чернавода	-	-	-	-	-	-	-	-	"
• Олтеница	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Корабия-Силоз	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Скела-Веке	-	-	-	-	-	-	-	-	зимовник

Итого:

6							7	8	9
-	-	-	-	-	-	I	X/1963	..	металлич.баржа
-	-	-	-	-	-	I	X/1963	..	металлич.баржа
-	-	-	-	-	-	I	XI/1963	..	металлич.баржа
-	-	-	-	-	-	I	XI/1963	..	металлич.баржа
-	-	-	-	-	-	I	XI/1963	..	металлич.баржа
192,94	-	-	-	-	-	-	1962-1963	..	
119,04	-	-	-	-	-	-	1962-1963	..	
158,80	-	-	-	-	-	-	1962-1963	..	
73,38	-	-	-	-	-	-	1962-1963	..	
221,27	-	-	-	-	-	-	1962-1963	..	
23,65	-	-	-	-	-	-	1962-1963	..	
101,10	-	-	-	-	-	-	1962-1963	..	
8,54	-	-	-	-	-	-	1962	..	
23,72	-	-	-	-	-	-	1963	..	
20,72	-	-	-	-	-	-	1962	..	
112,50	-	-	-	-	-	-	1962-1963	..	
14,87	-	-	-	-	-	-	1962-1963	..	
1251,82						31		..	

УЧАСТОК НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ /845,6-375,1 км/,
СОВМЕСТНЫЙ БОЛГАРСКО-РУМЫНСКИЙ УЧАСТОК /845,6-375,1 км/,
ОТ 845,6 до 610 км ПОДДЕРЖИВАЕТ СЛУЖБА РНР,
ОТ 610 до 375,1 км ПОДДЕРЖИВАЕТ СЛУЖБА НРБ.

№№ пп	Название и место проведения работ /между км/	По пункту "а" макета				По пунктам "д" и "с" макета				Вид работ
		Глубина в дм.	Ширина в м	Радиус кри- визны в м	Длина пере- ката в м	Глубина в дм	Ширина в м	Радиус кри- визны в м	Длина пере- ката в м	
1	2	3				4				5
1.	Чоара 590-585 км /Лакыт/	21 ^x	180	2000	200	-	-	-	-	Изменение фарватера у о-ва Лакыт
2.	Бырзина 574- 570 км	26 ^x	180	1000	200	19 ^x	180	2000	200	Изменение фарватера у о-ва М. Бырзина
3.	Свиштов-струена- правляющая про- резь 554,7- 556 км	14	60	3000	-	22 20	70 70	3000 3000	-	Землечерпательные работы
4.	Свиштов-струена- правляющая про- резь 554,7 км	14	60	3000	-	20 17	70 60	3000 3000	-	Землечерпательные работы
5.	Янтра 539-536 км	18 ^x	80	1500	300	22 ^x	120	800	200	Изменение фарватера
6.	Янтра 539-536 км	26 ^x	100	2000	200	23 ^x	100	1000	200	Изменение фарватера

По пунктам "с", "д", "е" макета										Об- щая стои- мость в 1000 лв	Примечание	
объём работ												
Земле- черпательные ра- боты в 1000 м ³	Выемка		Укладка				транспортировка грунта в 1000 м ³	другие работы	Период проведения работ			
	скалы в 1000 м ³	амня в 1000 м ³	земли в 1000 м ³	облицовки 1000 м ²	фашин в 1000 ч.м.							
6										7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.УП.62г. Никопол +274 /см.схему/	-	9.ХІ.62 г. Свиштов +045	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.УШ.62г. Свиштов +297 /см.схему/	-	9.ХІ.62г. Свиштов +045	
40	-	-	-	-	-	-	40	-	23.УШ.62г. до 11.Х.62г. 13.УП.62г. Свиштов +399	-	12.Х.62 г. Свиштов +094	
43	-	-	-	-	-	-	43	-	21.УШ.63г. до 5.Х.63г. 27.УІ.63г. Свиштов +321	-	По техническим причинам работы были приостанов- лены. 8.Х.63г. Свиштов +162	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.ІХ.62 г. Свиштов +106 /см.схему/	-	18.ІХ.63 г. Свиштов +109	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.УШ.63 г. Свиштов +172 /см.схему/	-	24.УШ.63 г. Свиштов +108	

1	2	3	4	5
7.	Г.Брышлян 459-445 км	26 ^x 100 1500 300	19 ^x 100 1000 200	Изменение фарватера у Г.Брышлян
8.	Г.Брышлян 459-445 км	19 100 1000 200	18 100 1000 200	Изменение фарватера у Песычн Г.Брышлян
9.	Русе 496 км	- - - -	- - - -	Дноуглубительные работы, постройка новых причалов
10.	Бассейн порта Русе	- - - -	- - - -	Дноуглубительные работы
				Итого:
x/ Глубина относится к уровню воды, указанному в примечании.				

6								7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	13.VIII.62 г. Рысе +300 /см.схему/	-	22.IX.62 г. Рысе +130
-	-	-	-	-	-	-	-	22.IX.62 г. Рысе + 130 /см.схему/		9.XI.62 г. Рысе +051
45	-	1.89	28.6	-	-	73.6	-	1.IY.62 г. до 1.XI.63г.	410	
246	-	-	246	-	-	246	-	3.IY.62 г. до 31.X.63г.	162.36	
374	-	1.89	274,6	-	-	402.6	-		572.36	

УЧАСТОК РЕЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НИЗОВЬЕВ ДУНАЯ /170 - 0 км/
СОВМЕСТНЫЙ РУМЫНСКО-СОВЕТСКИЙ УЧАСТОК
/134,1-79,6 км/ (72,4-43,0 м)

УЧАСТОК РЕЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
НИЗОВЬЕВ ДУНАЯ
СОВМЕСТНЫЙ РУМЫНСКО-СОВЕТСКИЙ УЧАСТОК
/134,1-79,6 км/ (72,4-43,0 м)

№ пп	Наименование места работы	По пункту "а" схемы			По пункту "б" схемы			Вид работ
		Фактические га- бариты фарвате- ра по отношению НСРУ до начала работ			Габариты фар- ватера по от- ношению НСРУ предусмотренн. полученные по окончании работ			
		Глубина в футах xx	Ширина в м	Длина пе- реката в м	Глубина в футах x	Ширина в м	Длина пе- реката в м	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Сулинский бар 57-69 км	24-16	60	1200	30 29	100 80	1200 1200	Землечерпательные работы на бере - 1962
2.	Сулинский бар	25-20	60	800	30 28	100 80	800 800	То же-1963
3.	37-38 мили	24-23	60	400	27 26	120 100	400 400	Землечерпательные работы в трудно- проходимом месте /перекате/- 1962
4.	47 миль	24	60	350	26 25	120 100	350 350	" "
5.	56 миль	24-23	60	300	26 25	120 100	300 300	" "
6.	161-162 км	24-23	60	300	26 25	120 120	300 300	" "
7.	37-38 мили	24-23	60	400	26 25	120 100	400 400	То же - 1963
8.	41 миль	24-23	60	500	26 25	120 100	500 500	" "
9.	56 миль	24-23	60	300	26 25	120 100	300 300	" "
10.	Сулинский бар - устье канала							Продолжение стро- ительства дамб у выхода в море - подводная дамба - 1962

По пунктам "с", "d" и "е" схемы

Объём работ				Сроки выполнения работ	Общая стоимость в 1000 руб
Земле- черпа- тельные работы 1000 м ³	Использованные для строительных работ материалы				
	Камень в 1000 м ³	Грунт в 1000 м ³	Фашины в 1000 п.м.		
10	11	12	13	14	15
761				1.IY.62- 15.XI.1962	3320
560				3.IY.63- 1.XI.63	1000
96,5				1.IX.62- 19.IX.62	800
78				20.IX.62- 13.X.62	
51,3				14.X.62 31.X.62	
58,6				1.XI.62- 15.XI.62	
32				5.IX.63- 21.IX.63	217
228				22.IX.63- 15.XI.63	
43,4				27.X.63- 10.XI.63	
	4,25		72	15.Y.62- 15.XI.62	1057

I	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Сулинский бар- устье канала								Продолжение строи- тельства дамб у выхода в море- надводная дамба 1962 г.
I2. Сулинский бар- устье канала								Продолжение строи- тельства дамб у выхода в море- подводные дамбы 1963 г.
I3. Сулинский бар- устье канала								Продолжение строи- тельства дамб у выхода в море - надводные дамбы 1963 г.
I4. Сулинский канал II-I2, 2I-26, 29-30 мили								Капитальное восста- новление берегового укрепления и бун на Сулинском канале - 1962 г./20000 м ² /
I5. Сулинский канал I0-I3, 22-26, 28-30 и 32-33 мили								Капитальное восста- новление берегового укрепления и бун на Сулинском канале - 1963 г./26000 м ² /

x/ Предусматриваемые и полученные глубины относятся только к периоду до начала и сразу по окончании землечерпательных работ и находятся в зависимости от количества поступающих в реку наносов. Как общее правило, глубины поддерживаются на 24 футах.

В 1962 г., в результате большого количества отложений, из 365 суток наблюдались глубины ниже 24 футов на बारे - 65 суток и на реке - 15 суток; в 1963 г. из 365 суток наблюдались глубины ниже 24 футов на बारे - 75 суток и на реке - 12 суток.

xx/ Представляет глубины в начале и во время землечерпательных работ в период большого отложения наносов.

I0	I1	I2	I3	I4	I5	I6
	I4,6			I.Y.62- I5.XI.62	242I	
	I0,2		I08	I.YII.63- 30.X.63	I747	
	I0,65			I.YII.63- 20.XII.63	I756	
	23,I6	4I,36	79,30	I.IY.62- I.IY.63	463I	
	42,73	56,20	25I,40	I.IY.63- I.XI.63	7I40	

II. ОГРАЖДЕНИЕ ФАРВАТЕРА ЗНАКАМИ НАВИГАЦИОННОЙ
ПУТЕВОЙ ОБСТАНОВКИ

Участок Федеративной Республики Германии

(2379,3 - 2201,8 км)

От 2223,2 до 2201,8 км (Крейтельштейн - Йохенштейн)
совместный немецко-австрийский участок

а/ Штатные средства

З н а к и	Количество знаков		Д а т а		Приме- чание
	В текущем году	В прошлом году	выставле- ния	съемки	
	I. I-III. X 1963	I. IV-I. XII 1962			

Плавучее ограж-
дение

От 2379,3 до 2223,2 км /Регенсбург -
Крейтельштейн/
/156,1 км/

Светящие бакены /буи/	I	I	С начала XII. 1962 г. до середины III. 1963 г. бакены /буи/ были заменены вежами.
Несветящие бакены /буи/	128	101	
Вежи	I	2	

От 2223,2 до 2201,8
(21,4 км)

Несветящие бакены /буи/	I	3
-------------------------	---	---

Всего: 131 107

	1	2	3	4	5	6
<u>Береговое ограждение</u>						
<u>От 2379,3 до 2223,2</u>						
(156,1 км)						
Береговые огни/маяки/		20	20			
Перевальные знаки		58	59			
Особые знаки /всего/		32	39			
 <u>От 2223,2 до 2201,8</u>						
<u>левый берег (21,4 км)</u>						
Береговые огни /маяки/		6	6			
Перевальные знаки		3	3			
Особые знаки /всего/		13	15			
Всего:		132	142			

Примечание: Поскольку немецкий участок Дуная имеет ширину только в 130-200 м и движение судов совершается вдоль берегов, то знаки поставлены лишь на местах, где естественные условия недостаточны. Эта система дает возможность при нормальных условиях видимости ($\delta = 0,6$) безопасного плавания днем и ночью.

е/ Использование новых технических средств при ограждении фарватера

Для ночного плавания, кроме береговых огней (маяков), используются также выставленные несветящие береговые знаки и плавучие знаки, покрытые светоотражательными веществами, и на этом участке суда совершают ночное плавание при помощи бортовых прожекторов.

f / Повреждение знаков

Виды знаков	Общее количество (штук)	В том числе		Примечание
		Частично повреждены	Полностью повреждены	
Несветящие бакены /буи/	4	3	1	Поврежденные бакены /буи/ были сразу заменены новыми знаками.

Участок Австрийской Республики
(2223,2-1872,7 км)

От 2223,2 до 2201,8 км - совместный австрийско-немецкий участок
От 1880,3 до 1872,7 км - совместный австрийско-чехословацкий участок.

а/ Штатные средства

З н а к и	Количество знаков		Дата		Примечание
	В текущ. году	В прошл. году	Выстав-ления	Съемки	
	I. I-31. X 1963.	I. IV-31 XII. 1962			

Плавучее ограждение

От 2223,2 до 1872,7 км
(350,5 км)

Светящие бакены (буи)	3	3	Находят-Только ся на во вре- месте мя ледо- весь год хода были за- менены швемера- ми
Несветящ. бакены (буи)	135	135	

Всего: 138 138

Береговое ограждение

От 2223,2 до 1872,7 км
(350,5 км)

Береговые огни (маяки)	83	83
Несветящ. знаки, ограж- дающие опасные пункты и перевальные знаки	150	150
Особые знаки (всего)	14	14

От 2223,2
до 2201,8 км
и от 1880,3
до 1872,7 км
только по
прав. берегу

Всего: 247 247

б/ Дополнительно выставленные средства

З н а к и	Общее количество выставленных знаков	Отметки уровней воды, при которых они выстав- лялись	Примечание
<u>Плавучее ограждение</u>			
Светящие средства	-	-	
Несветящ. средства	29	-	
Всего	29		

с/ Наличие участков, в пределах которых фарватер претерпел значительные изменения.

В конце рассматриваемого периода была пущена в эксплуатацию вторая камера шлюза гидроузла Ашах, и в связи с этим фарватер теперь проходит через обе камеры шлюза.

е/ Использование новых технических средств при ограждении фарватера.

Все береговые знаки и несветящие бакены покрыты светоотражающими веществами. Для бакенов черного цвета используются зеленые отражающие вещества в целях обеспечения их различимости и днем.

Участок Чехословацкой Социалистической Республики

(I880,3-I708,2 км)

От I880,3 до I872,7 км - совместный чехословацко-австрийский участок.

От I850,2 до I708,2 км - совместный чехословацко-венгерский участок.

а/ Штатные средства

З н а к и	Количество знаков		Д а т а		Примечание
	В текущ. году I.I-3I.X.I I963г.	В прошл. году I.IY-3I.XI I962 г.	Выстав- ления	Съемки	

Плавучее ограждение

От I880,3 до I708,2 км
(I72,1 км)

Светящие бакены (буи)	I	I	26.IY.63	23.XI.62	
Несветящ. бакены(буи)	4I	25	24.IY, 30.XI, 12.YI.62, 22.XI.62 25.III.63		
Вехи	I9	83	I2, 26.XI. I962. 8, 26.IY. I963.		Остат- лены

Всего 6I I09

Береговое ограждение

От I880,3 до I708,2 км
(I72,1 км)

Береговые огни (маяки)	33	33	20.III, 2.IY.63	2I.XI.62	По левос- му бере- гу от I880 до I708 км, а с прав. (с регу от I872,7 I850,2
Несветящие знаки со световыми отражателями	78	76	20.III- 2.IY.63	2I, 23. XI.62	
Особые знаки (всего)	I2	I2	I2.XI.62	23.XI.62. 20, 23. III.63	

Всего I23 I2I

ь/ Дополнительно выставленные средства

З н а к и	Общее количество выставленных знаков	Отметки уровней воды, при которых они выстав- лялись
<u>Плавучее ограждение</u> от <u>1880,3 до 1708,2 км</u>		По водомерному посту Братислава 140-350
Светящие средства	-	При высоких уровнях воды
Несветящие средства	40	По левому бе- регу от 1880,3 до 1708,2 км, а по правому берегу от 1872,7 до 1850,2 км.
<u>Береговое ограждение</u>		
Светящие средства	-	
Несветящие средства	33	
Всего	73	

Примечание: Чехословацкая служба ограждала с I.IV по 30.IX.1962 совместный австрийско-чехословацкий участок /1880,3-1872,7 км/ и с I.IV по 6.IX 1962 года - совместный чехословацко-венгерский участок /1850,2-1794 км/. После указанных периодов, упомянутые участки ограждали соответственно австрийская и венгерская службы, а чехословацкая служба начала ограждать участок 1794-1708,2 км.

В период I.I-31.X.1963 года на совместном австрийско-чехословацком участке плавучее ограждение не применялось.

На совместном чехословацко-венгерском участке /1850,2-1708,2 км/ светящие бакены с зеленым проблесковым светом выставила венгерская, а с красным проблесковым светом - чехословацкая службы.

До ледохода /23.XI.62-19.III.63 г./ бакены и буи были заменены вехами, которые были оставлены, а береговые маяки и знаки сняты.

В текущем году самые низкие уровни воды были зарегистрированы в октябре месяце 1963 года, когда при показании водомерных постов Братислава 186 и Комарно 144 появились перекаты с минимальной глубиной 15-19 дм.

е/ Использование новых технических средств при
отражении фарватера

В целях лучшей ориентации плавающих ночью судов, на всех плавучих знаках поставлены рефлекторные пассивные светотражатели.

г/ Повреждение знаков
От I880,3 до I794 км

Виды знаков	Общее количество /штук/	В том числе		Примечание
		Частично повреждены	Полностью повреждены	
Светящие бакены /буи/	2	I	I	
Несветящие бакены /буи/	14	6	8	
Вехи	118	22	96	

Участок Венгерской Народной Республики

/1850,2 - 1433 км/

От 1850,2 до 1708,2 км - совместный венгерско-чехословацкий участок.

а/ Штатные средства

З н а к и	Количество знаков		Д а т а		
	В текущ. году	В прошлом году	Выставления	Съемки	Примечание
	1.1-31.X 1963	1.1У-31.XП. 1962			

Плавучее ограждение

От 1850,2 до 1433

км /417,2 км/

Светящие бакены	60	64	18.Ш,1-4.1У	20-27.ХП.62
/буи/			1963	

Несветящие бакены				
/буи/	90	94	19.Ш.63	20-27.ХП.62

Вехи	42	-	6.1Х.62	27.ХП.62
			18.Ш,25.УП	
			1963	

Звезды	149	126	6.1Х.62	22-27.ХП.62
			18.Ш-8.1У.	
			1963	
			26.УП.63	

Всего	341	294		
-------	-----	-----	--	--

Береговое ограждение

От 1850,2 до 1433 км
/417,2 км/

Береговые огни				
/маяки/	95	96	18-23.Ш.63	20-28.ХП.62

Несветящие знаки, ог- раждающие опасные				
пункты	7	7	19.Ш.63	23-27.ХП.62

Перевальные знаки	5	5	19-22.Ш.63	22-27.ХП.62
-------------------	---	---	------------	-------------

Особые знаки /всего/	42	30	21.Ш,5.1У.	23.ХП.1962
			1963.	

Всего:	149	138		
--------	-----	-----	--	--

- 91 -

в/ Дополнительно выставленные средства

З н а к и	Общее количество выставленных знаков	Отметки уровней воды, при которых они выставлялись	Примечание
-----------	--------------------------------------	--	------------

Плавучее ограждение

От I850,2 до I433 км

Светящие средства	I	+ I84 Комаром	
Несветящие средства	I02	+ 302 Дунаремете	

Береговое ограждение

Светящие средства	I	+ 305 Дунаремете
Несветящие средства	3	

Всего: I07

Примечание: С I.IV.I962 года до 5.IX.I962 года ограждения совместного венгерско-чехословацкого участка (I850-I708 км) производила чехословацкая служба; с 5.IX.I962 года этот участок начала ограждать венгерская служба.

Обозначение судоходных пролетов шоссейного моста Медведёв и железнодорожного моста Комаром выполняла чехословацкая служба, а обозначение судоходных пролетов шоссейных мостов Комаром и Эстергом выполняла венгерская служба.

с/ Наличие участков, в пределах которых фарватер претерпел значительные изменения

В указанный период времени значительное изменение фарватера произошло у I842, I83I, I823, I8I8, I807 км. Об изменениях своевременно было сообщено заинтересованным сторонам.

е/ Использование новых технических средств при ограждении фарватера

В стадии испытания находится опыт применения на светящих знаках нового технического оборудования - транзисторный прерыватель (устройство на полупроводнике). Прибор днем автоматически выключается, вследствие чего можно снизить на половину число необходимых аккумуляторов.

г/ Повреждение знаков

В и д ы з н а к о в	Общее коли- чество /штук/	В том числе		Примеча- ние
		Частично повреждены	Полностью повреждены	
Светящие знаки /буи/	19	15	4	
Несветящие бакены /буи/	52	34	18	
Вехи	412	74	338	

Участок Социалистической Федеративной Республики Югославии
/1433-845,65 км/

От 1075 до 1048 и от 931 до 845,65 км - совместный югославско-
румынский участок

От 1048 до 931 км - участок Речной Администрации Железных Ворот

а/ Штатные средства

З н а к и	Колич. знаков		Д а т а		Примеча- ние
	В текущ.	В прошл.	выставл.	съемки	
	году	году			
	I. I-31.X 1963	I. IY-31. XП. 1962			
<u>Плавучее ограждение</u>					
От 1433 до 1054 км /379 км/ и					Данные отно- сятся к юго- славскому участку от 1433 до 1075 и к совмест- ным участкам от 1075 до 1054 и от 931 до 845,65 км
От 934 до 845,65 км /88,35 км/					
Светящие бакены /буи/	26	24	10-31.Ш.	12-31.ХП.	

В с е г о: 26 24

Береговое ограждение

От 1433 до 1054 км /379 км/		
От 934 до 845,65 км /88,35 км/		
Береговые огни /маяки/	129	127
Несветящие знаки, ограждающие опасные пункты	2	4
Особые знаки /всего/	7	7

В с е г о: 138 138

б/ Дополнительно выставленные средства

З н а к и	Общее количество выставлен. знаков	Отметки уровней воды, при которых они выста- влялись	Примечание
<u>Плавучее ограж-</u>			
<u>дение</u>			
От 1428,1 до			
1047,2 км и			
от 935 до 858,3 км			
Светящие сред-	5	+ 100 см по водомер- ному посту Вуковар и по водомерному посту Земун	
ства			
Несветящие сред-	115		
ства			

Всего: 120

г / Повреждение знаков

Виды знаков	Общее количество (штук)	В том числе	Примечание
		Частич. Повность поврежд. поврежд.	
Светящие бакены (буи)	20	20 -	

Участок Речной Администрации Железных Ворот
(1048 - 931 км)

а/ Штатные средства

З н а к и	Количество знаков		Д а т а		Примечание
	В текущем году	В прошлом году	Выста- вления	Съемки	
	I.I-3I.X. 1963	I.IY-3I.XI 1962			
<u>Плавучее ограждение</u>					
От 1048 до 931 км					
/117 км/					
Светящие бакены /буи/	1	1	6.Ш.63	15.1.63	
Несветящие бакены /буи/	18	17	5-9.Ш.63	14-18. 1.1963	
Швечеры	77	77	5-9.Ш 1963.	14-18.1 1963.	
Всего:		96	95		

Береговое ограждение

От 1048 до 931 км

/117 км/

Береговые огни /маяки/ 3 -

Особые знаки /всего/ 5 2

Временно
выставлены
в Сипском
канале для
испытания
ночного су-
доходства

Всего: 8 2

в/ Дополнительно выставленные средства

З н а к и	Общее количество выставл. знаков	Отметки уровней воды, при которых они вы- ставлялись	Примечание
<u>Плавучее ограждение</u>			
От 951 до 941 км			
Светящие средства	13		Выставлялись для испытани- я ночного судо- ходства, не имеют постоя- ного характе-
Несветящие средства	-		

Всего: 13

Примечание: В течение 1963 года в районе Водица - Гура-Вэйи в период высоких уровней было проведено опытное выставление светящих бакенов.

Между 18 и 19 апреля 1963 года на место швемеров и буя, находящегося в районе Гура-Вэйи, были установлены светящие знаки. В канале Сип были также установлены три береговых огня.

По огражденному району были проведены отдельными судами опытные плавания ночью. Опыты продолжаются при разных уровнях воды.

г / Повреждение знаков

Виды знаков	Общее количество (штук)	В том числе		Примечание
		Частично повреж- дены	Полностью поврежде- ны	
Светящие бакены /буи/	2	2	-	
Несветящие бакены /швемеры/	114	53	61	

Участок Румынской Народной Республики (I075 - 0 км)

От I075 до I048 и от 93I до 845,6 км - совместные румынско-югославские участки.

От I048 до 93I км - участок Речной Администрации Железных Ворот

От 845,6 до 375,1 км - совместный румынско-болгарский участок

От I34,14 км (72,42 м) до 79,63 км (43 м) - совместный румынско-советский участок.

а/ Штатные средства

З н а к и	Количество знаков		Д а т а		Примечание
	В текущ. году I.I-3I.X. 1963	В прошлом году I.IY-3I. XII.1962	Выста- вления	Съемки	
<u>Плавучее ограждение</u>					
От I075 до I70 км /56I км/					
Светящие бакены (буи)	96	93	I4-3I.Ш.63	-	Без участ- ка Железных Ворот и участка 6I2-385 км
Несветящие бакены(буи)	75	72	I4-3I.Ш.63		
Швемеры	89	89	3-28.XII.62	I6-26.Ш.63	
Всего:	260	254			
<u>Береговое ограждение</u>					
От I075 до 0 км					
Береговые огни (маяки)	69	6I			От 375,1 до I34,14 км и от 79,63 до 0 км - оба берега ру- мынские
Несветящие знаки, ог- раждающие опасные пункты	-	-			
Несветящие знаки со световыми отражателями	-	-			
Перевальные знаки	-	-			
Особые знаки (всего)	I37	I30			
Всего:	206	I9I			

с/ Наличие участков, в пределах которых фарватер претерпел значительные изменения

С 22 августа по 11 октября 1962 года в пункте Добрина (760,5-760,2 км) вследствие снижения вод Дуная и появившейся тенденции спадания глубин до 2 м, судоходство производилось по рукаву Пьетриш - между левым берегом Дуная и островом Пьетриш (759-757 км). После выполнения землечерпательных работ на пункте Добрина с 12 октября 1962 года судоходство было снова возобновлено через этот же пункт.

Из-за появившихся критических точек у км 345-344 с 3 сентября по 3 декабря 1962 года фарватер проходил по рукаву Бала-Борча.

Об изменениях, происшедших в 1963 году на участке 346-240 км, и перемещениях судоходного пути через рукав Бала-Борча было сообщено в извещении к судоводителям № 34, 24 августа 1963 года.

е/ Использование новых технических средств при ограждении фарватера

На участке между Турну-Северин и Браила в опытном порядке были установлены на 6 несветящих буйх красного цвета радиолокационные отражатели для дублирования маяков, находящихся на левом берегу Дуная. Также на 4 светящих буйх были установлены пассивные радиолокационные отражатели в целях испытания их видимости судами, оборудованными радиолокационными установками.

Капитаны дунайских судов, оборудованных радиолокационными установками, были извещены о необходимости проверки, эффективности установленных знаков и сообщения их замечаний и предложений с тем, чтобы компетентные органы РНР приняли нужные меры для дальнейшего улучшения этих работ.

г / Повреждение знаков

Виды знаков	Общее количество (штук)	В том числе		Примечание
		Частично повреждены	Полностью повреждены	
Светящие и несветящие бакены (буи)	63	50	13	Повреждение совершенно караванами, не соблюдающими правила судоходства.

Участок Народной Республики Болгарии
(845,6-375,1 км правого берега, левый берег румынский)

а/ Штатные средства

З н а к и	Количество знаков		Д а т а		Примечание
	В текущ.	В прошл.	Выстав-	Съемки	
	году	году	ления		
	I.I-3I.X.	I.IY-3I.			
	1963	XII.1962			

Плавучее ограждение

От 610 до 375,1 км /235 км/					От 845,6 до 610 км ограж- дает румын. служба.
Светящие бакены (буи)	39	37	8.II-23.III	10-25.XII	
Несветящие бакены (буи)	37	40	5-13.III	I-4.XII	От 610 до 375,1 км ог- раждает болг. служба

Всего:	76	77
--------	----	----

Береговое ограждение

От 845,6 до 374,5 км /471 км/		
Береговые огни /маяки/	28	26
Особые знаки /всего/	30	30

Всего:	58	56
--------	----	----

б/ Дополнительно выставленные средства

З н а к и	Общее количество выставленных зна- ков	Отметки уровней воды, при котором они выс- тавлялись	Приме- чание
-----------	--	--	-----------------

Плавучее ограждение

От 610 до 375,1 км			
Светящие средства	-		
Несветящие средства	32	+ 318 Русе	

Береговое ограждение

Светящие средства	-		
Несветящие средства	-		

Всего:	32
--------	----

с/ Наличие участков, в пределах которых фарватер
претерпел значительные изменения

1. 455-449 км фарватер претерпел изменения 2.IY.62 г.,
13.YШ.62 г. и 23.IX.62 г. (см. приложенные схемы №№ 1, 2, 3).

2. 564-561 км фарватер претерпел изменение 10.YП.62 г.
(см. приложенную схему № 4).

3. 539-535 км фарватер претерпел изменения 6.YШ.62 г.
и 18.IX.62 г. (см. приложенные схемы №№ 5 и 6).

4. 575-570 км фарватер претерпел изменение 7.YШ.62 г.
(см. приложенную схему № 7).

5. 591-585 км фарватер претерпел изменения 23.YШ.62 г.
и 27.YП.63 г. (см. приложенные схемы №№ 8 и 8-а).

6. 448-444 км фарватер претерпел изменения 21.IX.62 г.,
8.IY.63 г. и 19.YШ.63 г. (см. приложенные схемы №№ 9, 10, 11).

е/ Использование новых технических средств при
ограждении фарватера

На 10 щитах были установлены пассивные радиолокационные
отражатели, эксперимент с которыми продолжается.

г / Повреждение знаков

Виды знаков	Общее количество (штук)	В том числе		Примечание
		Частично поврежде- ны	Полностью поврежде- ны	
Светящие баке- ны (буи)	12	12	-	
Несветящие ба- кены (буи)	-	-	-	
Вехи	32	-	32	

Участок Союза Советских Социалистических Республик
(134,1 км /72,4 м/ до 79,8 км /43 м/ - левого берега,
правый берег - румынский)

Навигационное ограждение судоходного фарватера, продолжалось проводиться видами знаков, отвечающих знакам действующей Единой системы навигационной путевой обстановки на Дунае. Исключение составляют вспомогательные знаки (указатель места якорной стоянки и указатель места запрещения якорной стоянки), установленные в порту Измаил, которые по своему виду соответствуют знакам, предусмотренным Единой системой навигационной путевой обстановки на Дунае, принятой ДК 27.1.61 г.

Поскольку на описанном участке Дуная и в Килийском гирле русло глубоководно и в нем русловых образований в виде отмелей и кос сравнительно мало, то здесь в качестве средств навигационного ограждения преимущественно используются береговые огни (маяки).

Береговые огни (маяки) выставляются, как правило, в местах поворотов фарватера и на оконечностях островов. Причем схема их расстановки на местности, строится с таким расчетом, чтобы существовала их взаимная видимость, что давало бы возможность судоводителям при плавании ориентироваться со знака на знак.

Всего за описываемый период на местности действовало следующее количество знаков обстановки, обеспечиваемой советской службой:

а/ береговых огней (маяков)	- 45
б./ светящих буев	- 14
с/ бакенов	- 15

В целях дальнейшего улучшения средств навигационного ограждения в 1962 г. все береговые огни (маяки) были заменены знаками новой конструкции, а в 1963 году ацетиленовое освещение заменено электрическим.

Проведенные мероприятия позволили улучшить их видимость на местности как в дневное, так и в ночное время.

Установленные на береговых огнях (маяках) электрические огни при применении цветных вариантов обеспечивали следующую дальность видимости:

а/ белые огни	- 5 км
б/ красные огни	- 2 км
с/ зеленые огни	- 1,5 км

Все средства навигационного ограждения действовали автоматически круглосуточно.

В процессе навигации дополнительных плавучих средств не выставлялось, поскольку сезонные колебания уровня воды на описываемых участках существенного влияния на изменения глубин фарватера не оказывали.

В целом следует отметить, что применяемая система ограждения и количество выставляемых знаков обеспечивают безопасное плавание судов и караванов как в светлое, так и в темное время суток и дают судоводителям ясное, не вызывающее сомнений указание о направлении и границах судоходного фарватера.

В целях выполнения Постановления ХУП сессии Дунайской Комиссии по вопросу дальнейшего улучшения навигационной путевой обстановки на Дунае, советская служба продолжала регулярно проводить проверку действия светящихся знаков и обеспечивать надлежащую дневную видимость этих знаков путем их окраски и расчистки мест установки от растительности.

Участок Специальной Речной Администрации Низовьев Дуная

(170 - 0 км)

От 134,1 (72,43 м) до 79,63 км (43 м) - совместный румынско-советский участок.

а/ Штатные средства

З н а к и	Количество знаков		Д а т а		Примечание
	В текущем году	В прошлом году	Выстав- ления	Съемки	
	I.I-3I.X. 1963	I.IY-3I.XP 1962			

Плавучее ограждение

От 170 до 0 км

(170 км)

Светящие бакены /буи/ 8 7 3.IY.63 16.XP.62

Несветящие бакены (буи)	35	38	3.IY.63	16.XП.62
Вехи	46	72	3-7.IY. 1963	16,26.XП. 1962
Швемеры	86	93	17.XП.62	2.IY.63

В с е г о: 175 210

Береговое ограждение

От 170 до 0 км		
Береговые огни (маяки)	27	27
Перевальные знаки	7	7
Особые знаки /всего/	10	10

В с е г о: 44 44

г/ Повреждение знаков

Виды знаков	Общее количество (штук)	В том числе		Примечание
		Частич- но пов- реждены	Полностью поврежде- ны	
Несветящие бакены (буи)	2	-	2	
Вехи	61	-	61	По причине ледохода

Обеспечение взаимной видимости для
плавания от знака к знаку

Участок Регенсбург (2379,3 км) до Девина (1879,5 км) -
- 500 км

Среднее расстояние между:	км	Примечание
1. Светящими плавучими знаками	125	
2. Всеми плавучими знаками	1,85	
3. Светящими береговыми знаками	4,58	
4. Всеми береговыми знаками (исключая особые знаки)	1,56	
5. Плавучими и береговыми светящими знаками	4,42	
6. Всеми береговыми и плавучими знаками (исключая особые знаки)	0,85	

Участок Девин (1879,5 км) до Мохача (1433 км) - 446,5 км

1. Светящими плавучими знаками	7,10
2. Всеми плавучими знаками	1,76
3. Светящими береговыми знаками	3,48
4. Всеми береговыми знаками (исключая особые знаки)	2,05
5. Плавучими и береговыми светящими знаками	2,33
6. Всеми береговыми и плавучими знаками (исключая особые знаки)	0,94

Участок Мохач (1433 км) до р. Тимок (845,65 км) - 470 км

(Без участка Железных Ворот)

1. Светящими плавучими знаками	11,20	
2. Всеми плавучими знаками	11,20	
3. Светящими береговыми знаками	3,70	На основании данных, полученных от Югославии
4. Всеми береговыми знаками (исключая особые знаки)	3,50	
5. Плавучими и береговыми светящими знаками	3,00	
6. Всеми береговыми и плавучими знаками (исключая особые знаки)	2,90	

Румынско-югославский совместный участок: Турну-Северин

р.Тимок (931-845,65 км)

Среднее расстояние между:	км	Примечание
1. Светящими плавучими знаками	4,44	
2. Всеми плавучими знаками	2,77	
3. Светящими береговыми знаками	2,75	
4. Всеми береговыми знаками (исключая особые знаки)	2,70	
5. Плавучими и береговыми светящими знаками	1,67	
6. Всеми береговыми и плавучими знаками (исключая особые знаки)	1,37	

Румынско-болгарский совместный участок и румынский участок

(Тимок 845,65 км - Браила 170 км)

1. Светящими плавучими знаками	5,85
2. Всеми плавучими знаками	3,18
3. Светящими береговыми знаками	7,75
4. Всеми береговыми знаками (исключая особые знаки)	7,75
5. Плавучими и береговыми светящими знаками	3,33
6. Всеми береговыми и плавучими знаками (исключая особые знаки)	2,25


Румынско-советский совместный и румынский участки

(Браила 170 км - Сулина 0 км)

1. Светящими плавучими знаками	21,25
2. Всеми плавучими знаками	1,90
3. Светящими береговыми знаками	6,30
4. Всеми береговыми знаками (исключая особые знаки)	5,00
5. Плавучими и береговыми светящими знаками	4,85
6. Всеми береговыми и плавучими знаками (исключая особые знаки)	1,40

СХЕМА


УЧАСТКА Р. ДУНАЙ
ОТ 455 ДО 449 КМ
ИЗМЕНЕНИЕ ФАРВАТЕРА
2. IV. 1962 Г.



№ 2


СХЕМА

УЧАСТКА Р. ДУНАЙ
ОТ 455 ДО 449 КМ
ИЗМЕНЕНИЕ ФАРВАТЕРА
13.VIII.1962 Г.



СХЕМА

УЧАСТКА Р. ДУНАЙ
ОТ 455 ДО 449 КМ
ИЗМЕНЕНИЕ ФАРВАТЕРА
22.IX.1962 Г.



СХЕМА

УЧАСТКА Р. ДУНАЙ
ОТ 564 ДО 561 КМ
ИЗМЕНЕНИЕ ФАРВАТЕРА
10. VII. 1962 Г.






СХЕМА
УЧАСТКА Р. ДУНАЙ
ОТ 540 ДО 534 КМ
ИЗМЕНЕНИЕ ФАРВАТЕРА
6. VIII. 1962 Г.



СХЕМА


УЧАСТКА Р. ДУНАЙ
ОТ 540 ДО 534 КМ
ИЗМЕНЕНИЕ ФАРВАТЕРА
18.IX. 1962 Г.



СХЕМА


УЧАСТКА Р. ДУНАЙ
ОТ 575 ДО 570 КМ
ИЗМЕНЕНИЕ ФАРВАТЕРА
7.VIII. 1962 Г.

№ 7



СХЕМА

УЧАСТКА Р. ДУНАЙ
ОТ 591 ДО 585 КМ
ИЗМЕНЕНИЕ ФАРВАТЕРА
23. VIII. 1962 Г.



СХЕМА

УЧАСТКА Р. ДУНАЙ
ОТ 591 ДО 585 КМ
ИЗМЕНЕНИЕ ФАРВАТЕРА
27. VII. 1963 Г.




СХЕМА
УЧАСТКА Р. ДУНАЙ
ОТ 448 ДО 444 КМ
ИЗМЕНЕНИЕ ФАРВАТЕРА
21. IX. 1963 Г.




СХЕМА
УЧАСТКА Р. ДУНАЙ
ОТ 448 ДО 444 КМ
ИЗМЕНЕНИЕ ФАРВАТЕРА
8.IV. 1963 Г.






СХЕМА
УЧАСТКА Р.ДУНАЙ
ОТ 448 ДО 444 КМ
ИЗМЕНЕНИЕ ФАРВАТЕРА
19.VIII.1963 Г.



СХЕМА

СРЕЛНИХ РАССТОЯНИЙ МЕЖДУ ЗНАКАМИ НАВИГАЦИОННОЙ ПУТЕВОЙ ОБСТАНОВКИ (В КМ) ПО УЧАСТКАМ ДУНАЯ

1. МЕЖДУ ПЛАВУЧИМИ ЗНАКАМИ




2. МЕЖДУ БЕРЕГОВЫМИ ЗНАКАМИ (ИСКЛЮЧАЯ ОСОБЫЕ ЗНАКИ)*



3. МЕЖДУ ПЛАВУЧИМИ И БЕРЕГОВЫМИ СВЕТЯЩИМИ ЗНАКАМИ



4. МЕЖДУ ВСЕМИ ПЛАВУЧИМИ И БЕРЕГОВЫМИ ЗНАКАМИ (ИСКЛЮЧАЯ ОСОБЫЕ ЗНАКИ)*



* ДАННЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАЗДЕЛЕ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ВОРОТ

Ш. ГИДРОГРАФИЧЕСКИЕ, ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ И ТРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Участок Федеративной Республики Германии (2379,3-2201,8 км)

от 2223,2 км до 2201,8 км - совместный немецко-австрийский участок.

Гидрографические работы по съемкам планов русла были выполнены на следующих участках реки: 2274,0-2273,0 км; 2230,2-2212,6 км; масштаб планов съемки - 1:500.

Уровень воды наблюдались на 27 гидрометрических станциях и постах; на 4-х из них велись наблюдения по расходам воды; скорость течения измерялась посредством гидрометрических вертушек на следующих пунктах:

2376,2 км	-	11 измерений
2305,5 км	-	9 измерений
2256,8 км	-	21 измерение
2217,2 км	-	7 измерений

Участок Австрийской Республики (2223,2-1872,7 км)

От 2223,2 до 2201,8 км - совместный австрийско-немецкий участок.

От 1880,3 до 1872,7 км - совместный австрийско-чехословацкий участок.

Гидрографические работы по съемкам планов русла были выполнены с 2223 до 2203 км в двух пунктах. Масштаб планов съемки - 1:2500, кроме того, были выполнены съемки планов русла между 2203 и 1876 в 34 пунктах. Масштаб планов съемки - 1:2000. На участке между 2213 и 1872,3 км на 33 гидрометрических станциях и постах наблюдались уровни воды, а на 4-х из них измерялись расходы воды и взвешенные наносы.

Скорость течения измерялась посредством гидрометрических вертушек в 18 пунктах. Всего было проведено 46 измерений.

Участок Чехословацкой Социалистической Республики

(1880,3 - 1708,2 км)

От 1880,3 до 1872,7 км - совместный чехословацко-австрийский участок.

От 1850,2 до 1708,2 км - совместный чехословацко-венгерский участок.

Работы по съемкам планов русла проведены на Дунае между 1850 и 1790 км; масштаб планов съемки - 1:2880.

Кроме того, проведены измерения рукава Дуная между 1833 и 1812 км; масштаб плана съемки - 1:5000.

Для проверки землечерпательных работ выполнена съемка русла между 1832 - 1825 км в масштабе 1:5000.

Уровни и расходы воды наблюдались на гидрометрической станции в Братиславе.

Были проведены три измерения скорости течения посредством гидрометрических вертушек.

Участок Венгерской Народной Республики

(1850,2 - 1438 км)

От 1850,2 до 1708,2 км - совместный венгерско-чехословацкий участок.

Гидрографические работы по съемкам планов русла были выполнены на следующих участках реки: 1849 - 1790 км; 1684 - 1672 км; 1595 - 1591 км; 1586-1584 км; 1572-1564 км; 1560 - 1438 км; масштаб планов съемки - 1:2880.

На 10-ти гидрометрических станциях наблюдались уровни воды, а на 6-ти из них велись измерения расходов воды; измерения скорости течения были проведены в 6-ти пунктах посредством гидрометрических вертушек.

Тральные работы проведены на 1680 км.

Участок Социалистической Федеративной Республики Югославии

(1433 - 845,6 км)

От 1075 до 1048 и от 931 до 845,6 км - совместные югославно-румынские участки.

От 1048 до 931 км - участок Речной Администрации Железных Ворот.

Гидрографические работы по съемкам планов русла были выполнены на следующих участках реки:

1425-1077 - в масштабе 1: 10 000

1399-1390 - в масштабе 1: 5 000

и 1: 1 000

1173-1169 - в масштабе 1: 1 000

1100-1094 - в масштабе 1: 5 000

Кроме того, с 1433 по 1076 км измерен продольный профиль реки и составлен план в масштабе 1:400 000.

Участок Народной Республики Болгарии

(845,6 - 375,1 км правого берега)

Работы по съемкам планов русла проведены на следующих участках русла: 594 - 585 км; 577 - 560 км; 554,5 - 553 км; 556 - 551 км; 540 - 536 км; 456 - 450 км; 428 - 420 км; масштаб планов съемки - 1:5 000.

Для установления изменений русла и эрозии, а также результатов землечерпательных работ на перечисленных участках были проведены измерения расходов воды, а в отдельных рукавах русла - и направления течения.

На 20 гидрометрических станциях и постах наблюдались уровни воды. На 5-ти из них были измерены расходы воды, а на 2-х взвешенные наносы. На участке от 845 до 375 км в период средних уровней воды скорость течения измерялась каждые 5 км посредством гидрометрических вертушек - всего 100 измерений.

Участок Румынской Народной Республики (1075 - 0 км)

От 1075 до 1048 км совместный румынско-югославский участок.

От 1048 до 931 км - участок Речной Администрации Железных Ворот.

От 845,6 до 375,1 км - совместный румынско-болгарский участок.

От 134,1 км (72,43 м) до 79,6 км (43 м) - совместный румынско-советский участок.

В целях наблюдения изменений русла Дуная, а также для предупреждения создания перекатов были выполнены исследования и гидрографические измерения в районе Корабия, Турну-Мэгуреле, Добрина, Калею и моста Джурджу-Русе.

Гидрографические измерения были выполнены в следующих пунктах: Скеле-Веке, бассейн Верига, бассейн Плантелор - Смырдан и на следующих участках Дуная: 247-253 км; 273-277 км; 290-293 км; 350-375 км; 479-491 км; 625-635 км; 604-615 км; 296-301 км: (включая бассейн Чернавода); 590-597 (включая рукав Бэла), 342-350 км; и по рукаву Борча между 26-68 и 82-100 км. Всего было выполнено 151 гидрографическое измерение

В целях наблюдения изменений в кривых расходов и наносов в следующих профилях были также выполнены измерения расходов воды:

- Олтеница 429,700 км - 26 измерений при уровне, колеблющемся между +692 и +043.
- Зимнича 552,060 км - 10 измерений при уровне, колеблющемся между +630 и +045.
- Корабия в профилях от 617,080 и 616,680 км; 16 измерений при уровне, колеблющемся между +147 и +026.
- Чернавода 299,800 км - 15 измерений при уровне, колеблющемся между +493 и 040.
- Рукав Борча 66,300 км - 17 измерений при уровне, колеблющемся между +609 и -063.
- Силистра 375,300 км - 2 измерения
- Джурджу 493 км - 2 измерения
- Чоара - Белина 581 км; 5 измерений
- Излаз - Сомовит 607,700 км - 5 измерений

По румынскому участку Дуная также были выполнены 359 поперечных профилей между 253 - 638 км (включая второстепенные рукава).

- От 134,1 км (72,43 м) до 79,6 км (43 м) - совместный советско-румынский участок.

С целью контроля за положением судоходного фарватера и вместе с этим правильностью выставленных средств навигационного ограждения, периодически, по мере понижения уровней воды в реке, проводились рекогносцировочные промеры. На основе данных этих промеров осуществлялась корректировка положения плавучих знаков навигационного ограждения.

УЧАСТОК РЕЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НИЗОВЬЕВ ДУНАЯ

/170 - 0 км/

от 134,1 км /72,43 миля/ до 79,6 км /43 миля/-
совместный румынско-советский участок

№№ пп	Участки реки, на которых проведены гидрографические, гидрологические и тральные работы	По пункту "а" макета	
		Работы по съёмкам планов русла	
		Расстояние между поперечниками и спо- соб промеров глубин	Масштаб планов съёмки
I	2	3	4
1.	Устье Сулинского канала у выхода в море до 15 м глу- бины /4 кварталных плана за 1962 г./ /3 кварталных плана за 1963 г./	200 м; секстаном и лотом	I:5000
2.	Годовая гидрологическая кар- та. Участок побережья от Кардона /7 км север/ и гир- ло Импуцита /9 км юг/ сулин- ской дамбы	500 м; секстаном и лотом /до 15 м глубины/ и эхолотом /до 25 м глубины/	I:25000
3.	Участок 30-26 мили, левый бе- рег, Ильганы-Малюк. План ре- монтных работ берегового ук- репления левого берега Сулин- ского канала	25 м; Промеры проводились по размеченному тро- су через каждые два метра с помощью лота	I:1000
4.	Контрольные гидрографические съёмки на 37-38, 40-41, 46-47, 56-57, 72-73 милях; 161-162 и 165-166 км.	эхолотом	I:2000
5.	Гидрографический план трудно- проходимого участка на 40-41 миле левого берега	50 и 25 м; секстаном и лотом	I:2000
6.	I70 - 0 км		
7.	I70 - 0 км		

По пункту "а" макета		п. "в" макета	По пункту "с" макета	
Перечень наблюдений, проводимых гидрометрическими станциями		Наблюдаемые гидрологические элементы на перекатах	Измерения скорости течения	
Гидрометрические станции	Наблюдаемые элементы		Способ измерения	Число измерений
5	6	7	8	9
Измаильский Чатал - 43 миля	Наблюдения за уровнем воды, направлением и силой ветра, атмосферным давлением, погодой и ледовым режимом на реке, взвеш. наносами	Наносные отложения при низких уровнях и глубины		
Георгиевский Чатал - 34+1200 миля	Наблюдения за уровнем воды, направлением и силой ветра, температурой воздуха, погодой и ледовым режимом на реке, взвеш. наносами			

I	2	3	4
8.	I70 - 0 км		
9.	I70 - 0 км		
10.	I70 - 0 км		
II.	I70 - 0 км		
I2.	Сулинский бар-устье канала	Промеры на 5 парал- лельных продольных про- филях. Промеры проводи- лись ручным лотом или эхолотом в зависимости от состояния моря	

5	6	7	8	9
Горгова 21+500 миля	Наблюдения за уровнем воды, направлением и силой ветра, ледовым ре- жимом на реке			
Кришан 12 миля	-"-			
Сулина "0" миля	Наблюдения за уровнем воды, направлением и силой ветра, температу- рой воды и воздуха, ат- мосферным давлением, по- годой, ледовым режимом на реке, взвеш. наносами. Наблюдения за температу- рой воды и скоростью те- чения		Поплавком на расстоя- нии 100 м	Ежесуточно
Сулина-ту- манная сигнальная станция 29 га	Наблюдения за уровнем воды на реке и в море, направлением и силой ветра, температурой во- ды на реке и в море, тем- пературой воздуха, ат- мосферным давлением, по- годой на реке и в море, ледовым режимом на реке и побережье	Количес- тво наносов		

IV. СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ

Участок Федеративной Республики Германии (2379,3-2201,8 км)

От 2223,2 до 2201,8 км - совместный немецко-австрийский участок. Данные пршлого периода остаются без изменения.

Участок Австрийской Республики (2223,2-1872,7 км)

От 2223,2 до 2201,8 км - совместный австрийско-немецкий участок.
От 1880,3 км до 1872,7 км - совместный австрийско-чехословацкий участок.

Заинтересованные стороны регулярно получают необходимые информации об изменениях в ограждении фарватера через "Нахрихтен фюр ди Шиффарттрейбенден" (Информации для судоходства).

Уровни воды на основных водомерных постах участка Пассау-Братислава и на важнейших притоках, как и возможные ледовые явления, передаются в 7 часов утра по радио отдельными местными гидрографическими службами (бюро), а также в рамках венской информационной сети при помощи звуковой записи, которую можно услышать, набрав № 57-95-95. Запись меняется каждый день в 9.15 ч. утра.

В период низкого судоходного уровня местные гидрографические службы (бюро) получают для передачи данные о глубинах фарватера на труднейших перекатах следующих участков, когда эти глубины становятся ниже 21 дм:

Энгельхартсцелль-Ашах	2203-2160 км
Ашахер-Кахлет.....	2160-2157 км
Брендштатт-Линц	2157-2126 км
Линц-Грейн	2126-2079 км
Зарлинг.....	2060-2054 км
Ибс-Пёхларн.....(без Зарлинг)	2060-2045 км
Пёхларн-Кремс	2045-1972 км
Кремс-Цвентендорф	1998-1972 км
Цвентендорф-Вена	1972-1914 км
Вена-Вольфсталь (гос. граница)	1912-1872,7 км

Для участка Ашахер-Кахлет вместо результатов промеров глубин принята "новая норма" (уровень воды по водомерному посту Ашах-Аженти + 78 см) и для участка Зарлинг - также "новая норма" (уровень воды по водомерному посту Ибс - 20 см).

Прогнозы об уровнях воды в Линц и Вене (Рейхсбрюкке) также передаются компетентными местными гидрографическими службами (бюро) при помощи звуковой записи, на которой зарегистрированы действительные уровни данного дня.

Участок Чехословацкой Социалистической Республики (I880,3-I708,2 км

От I880,3 до I872,7 км - совместный чехословацко-австрийский участок.

От I850,2 до I708,2 км - совместный чехословацко-венгерский участок.

Информация о предполагаемых уровнях воды по водомерному посту Братислава передается радиостанцией Братислава на словацком, русском и французском языках в рабочие дни в 12.00 часов, а по воскресеньям и в праздничные дни - в 12 часов 25 минут.

Уровни воды по водомерным постам Девин-Братислава, Габчиково, Медведёв, Комарно и Штурово передаются ежедневно по радио Братислава в вышеуказанное время.

Кроме того, сообщения об уровнях воды в Братиславе, Жусовце и Комарно направляются по телеграфу по адресам: "Гидро-Вена", "Визрайз - Будапешт", "Визиг-Дьер", "Гидрометеор - Белград", "Гидро-Русе", "Гидробуц-Бухарест".

Участок Венгерской Народной Республики (I850,2-I433 км)

От I850,2 до I708,2 км - совместный венгерско-чехословацкий участок.

Данные об изменениях ограждения фарватера и фактических глубинах на перекатах направляются телеграфными сообщениями следующим органам:

ВИТУКИ - Будапешт

МАХАРТ - Будапешт

Речное и морское пароходство - Будапешт.

Управление порта Мохач.

Научно-исследовательский институт водного хозяйства /ВИТУКИ/ сообщает эти данные вместе с уровнями воды наиболее удобным путем ежедневно издаваемой "Карты о режиме воды". Кроме этого, данные сообщаются также ежедневно в 14 часов и по радио "Петефи".

Прогнозирование уровней воды производится Научно-исследовательским институтом водного хозяйства. Прогнозы об уровнях указываются на ежедневно издаваемой "Карте о режиме воды", а также ожидаемые уровни воды сообщаются на 2-4 дня раньше по радио.

С целью обеспечения судоходства издаются управлением речного и морского судоходства "Извещения (объявления) для судозодителей".

Участок Социалистической Федеративной Республики Югославии

(I433 - 845,65 км)

От I075 до I048 км и от 93I до 845,65 км - совместные югославско-румынские участки.

От I048 до 93I км - участок Речной Администрации Железных Ворот.

Данные прошлого периода остаются без изменений.

Участок Речной Администрации Железных Ворот

(I048 - 93I км)

Участок Железных Ворот по ограждению фарватера и надзору за навигационной путевой обстановкой разделен на 4 сектора. Каждый сектор имеет одного контролера-бакенщика, который ежедневно проверяет положение швеев и биев, установленных по поперечному и продольному профилям русла Дуная.

Если какой-то плавучий знак по какой-либо причине изменил свое нормальное положение, то контролер сообщает по телефону, установленному по обоим берегам, навигационной службе Администрации Железных Ворот, какой знак изменил положение, и в каком направлении.

Навигационная служба Администрации немедленно уведомляет об этом изменении лоцманские станции и пароходства.

В случае изменения в системе ограждения на участке Железных Ворот, Администрация немедленно сообщает об этом Дунайской Комиссии и дунайским пароходствам.

Норма плавания на участке остается неизменной. Она зафиксирована Регламентом судоходства и лоцманской службы на основе действительных глубин на перекатах и ежедневных уровней воды по водомерным постам Оршова и Дренкова.

Для сведения компетентных органов придунайских стран осуществляется ежедневный обмен телеграммами относительно уровней воды Дуная, состояния льда, температуры воды и глубин в критических точках. В зимний период регулярно передаются по радио Бухарест данные о появлении льда на Дунае, о ледоходе, ледоставах и заторах.

Румынско-болгарской Комиссией наблюдается и согласуется содержание и улучшение судоходных условий по фарватеру реки Дунай между пунктами Тимок и Силистра. Комиссия занимается также координацией и модернизацией сигнализации судоходного фарватера и введением перодовой техники в сигнализацию.

Участок Народной Республики Болгарии
(845,6-375,1 км правого берега)

Информация о состоянии навигационной обстановки и судоходного пути предназначена для судоводителей и передается следующим способом:

Ежесуточно издается гидрологический бюллетень об уровне воды реки Дунай на основных гидрометрических станциях, который содержит: прогноз об уровне воды на 2,7 и 10 дней для основных гидрометрических станций Ново-Село, Русе, Силистра; прогноз погоды болгарского участка реки Дунай на 1-3 дня; сведения о глубинах на перекатных участках, если они ниже 30 дм; изменение в навигационном пути; штормовые извещения об опасных гидрометеорологических явлениях и т.д.

Некоторые из этих сведений передаются береговой радиостанцией в г.Русе в 9 ч. 30 мин. на коротких волнах (60 м или 4950 килогерц) и от государственной центральной радиостанции София - в 15 ч. 00 мин. (болгарского времени).

Ежедневно через инспекцию портового надзора в Русе и Лом на навигационных табло объявляются: гидрометеорологический бюллетень, сведения о габаритах судоходного пути, гидрографические съемки наступивших изменений на судоходном пути, извещения для судоводителей, бюллетень навигационно-путевой обстановки, прогноз погоды, уровни воды и другие данные, интересующие судоводителей.

Каждую неделю издается бюллетень для навигационной путевой обстановки болгарского участка р. Дунай.

Периодически посылаются судоводителям гидрографические съемки и извещения об изменениях на судоходном пути и в расстановке знаков судоходной обстановки.

Участок Союза Советских Социалистических Республик

(134,1 км /72,4 м/ до 79,6 км /43 м/
левого берега)

Судоводители регулярно оповещались через капитанов советских портов специально выпускаемыми для этой цели навигационными оповещениями о введении в действие в начале навигации и прекращении в конце навигации действия средств навигационного ограждения, а также о всех изменениях в их положении. Кроме этого, в отдельных навигационных оповещениях содержались предупреждения, касающиеся наступления ледовых явлений или же резкого понижения уровня воды в реке.

Помимо навигационных оповещений, заблаговременно, до наступления явлений, опасных для судоходства (усиление ветра, превышающего силу в II м/сек; уменьшение видимости и т.п.), по радио передавались штормовые предупреждения.

Кроме этих видов информации Дунайская Гидрометеорологическая обсерватория издавала еженедельные гидрологические и гидрометеорологические бюллетени, в которых помещались данные об уровнях воды по основным водомерным постам реки Дунай и их прогнозах на сутки, данные о минимальных глубинах, фактических и прогнозируемых ледовых явлениях, а также двухдневные прогнозы погоды и обзор за прошедшие сутки.

Указанные бюллетени рассылались судоводителям через капитанов советских портов.

Введение	I
I. Регуляционные работы и работы по содержанию судоходного фарватера	2
Участок Федеративной Республики Германии, совместный немецко-австрийский участок	3
Участок Австрийской Республики, совместный австрийско-немецкий участок и совместный австрийско-чехословацкий участок	14
Участок Чехословацкой Социалистической Республики, совместный австрийско-чехословацкий участок и совместный чехословацко-венгерский участок	35
Участок Венгерской Народной Республики, совместный венгерско-чехословацкий участок	42
Участок Венгерской Народной Республики	51
Участок Социалистической Федеративной Республики Югославии, совместный югославско-румынский участок	60
Участок Речной Администрации Железных Ворот	63
Участок Румынской Народной Республики, совместный югославско-румынский участок, совместный румынско-болгарский участок и совместный румынско-советский участок	66
Участок Народной Республики Болгарии, совместный болгарско-румынский участок	73
Участок Речной Администрации Низовьев Дуная, совместный румынско-советский участок	78
II. Ограждение фарватера знаками навигационной путевой обстановки	83
Участок Федеративной Республики Германии	83
Участок Австрийской Республики	85
Участок Чехословацкой Социалистической Республики	87
Участок Венгерской Народной Республики	90
Участок Социалистической Федеративной Республики Югославии	92
Участок Речной Администрации Железных Ворот	93
Участок Румынской Народной Республики	95
Участок Народной Республики Болгарии	97
Участок Союза Советских Социалистических Республик	99
Участок Специальной Речной Администрации Низовьев Дуная	100
Обеспечение взаимной видимости для плавания от знака к знаку	102

Ш. Гидрографические, гидрологические и тральные работы . . .	I04
Участок Федеративной Республики Германии	I04
Участок Австрийской Республики	I04
Участок Чехословацкой Социалистической Республики . . .	I05
Участок Венгерской Народной Республики.	I05
Участок Социалистической Федеративной Республики Югославии	I06
Участок Народной Республики Болгарии	I06
Участок Румынской Народной Республики	I07
совместный румынско-советский участок	I08
Участок Речной Администрации Низовьев Дуная	I09
IУ. Служба информации	II4